



# COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

118

DEL

29/04/2019

## AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 85

DEL 29/04/2019

OGGETTO:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006, per lavori di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale".  
CUP: H34E15001000001-CIG: ZAB27B0C83  
**Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Visto** l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

**Visto** il Decreto Sindacale n. 5 del 30/06/2014 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

#### Premesso:

- **Che** il programma "Nuovi progetti di Interventi" ai sensi del D.L. n.133 del 12/09/2014 cosiddetto "Sblocca Italia" art.3 comma 2 e 3;
- **Che** il Comune di Scigliano nell'ambito del programma "Nuovi Progetti di Interventi" aveva presentato istanza di finanziamento per l'intervento di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale" per un importo di € 385.000,00;
- **Che** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ammesso questo Ente a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 per l'importo di € 385.000,00
- **Che** il progetto esecutivo all'uopo predisposto Arch. Marcello Mazza, Geom. Tenuta Luigi ed Ing. Girolamo Basile, denominato "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale", il quale veniva approvato ed adeguato con Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 30/04/2015, dell'importo complessivo di €. 385.000,00 come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	LAVORI	
	Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica	
A1	Totale Lavori a Corpo e Misura (omnicomprensivi costi inc. manodopera)	295.000,00

A2	Oneri Per La Sicurezza lavori a corpo e a misura non soggetti al ribasso d'asta	2.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>297.500,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	I.V.A. sui Lavori e Oneri Per La Sicurezza 10%	29.750,00
B2	Spese Generali	38.675,00
	Spese Tecniche Direzione Dei Lavori, Contabilità, Collaudo	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
B3	Cnpaia Su Spese Tecniche (4 % di B2)	1.547,00
B4	Rilievi, Accertamenti E Indagini	1.500,00
B5	Incentivo R.U.P. 2,00% Art. 92 D.Lgs N°163 Del 12/04/2006	5.950,00
B6	I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B2+ B3)	9.178,84
B7	Imprevisti	899,16
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>87.500,00</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>385.000,00</b>

- **Che** nelle more del suddetto Decreto questo Ente veniva autorizzato a provvedere agli atti necessari al fine di procedere alla pubblicazione degli atti di gara;
- **Che** con Determinazione UTC n.221 del 27/10/2015 questo Ufficio Tecnico procedeva all'indizione mediante procedura aperta per i lavori di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale;
- **Che** con Determinazione UTC n. 252 del 17/12/2015 questo Ufficio Tecnico nominava giusta commissione giudicatrice per i lavori di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D. Lgs. n. 163 del 2006;
- **Che** la migliore offerta per il Comune è stata quella dell'Impresa ANGELO CHIMENTO SNC – con sede legale in Santa Sofia d'Epiro alla C/da Mustica, 6 - 87048 Santa Sofia d'Epiro (CS) P.IVA 02919510780 che presentava un ribasso percentuale del 33,401%, sull'importo posto a base di gara di € 227.283,72 oltre € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 67.716,28 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso;
- **Che** con Determinazione UTC n. 254 del 22/12/2015 questo Ufficio Tecnico approvava il Verbale di gara del 21/05/2014 e aggiudicava provvisoriamente i lavori di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale" alla sopra citata Impresa previa verifica dei requisiti;
- **Che** con la Determinazione UTC n.47 del 23/02/2016 si prendeva atto delle risultanze di gara e si aggiudicava pertanto definitivamente l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale" all'Impresa ANGELO CHIMENTO SNC – con sede legale in Santa Sofia d'Epiro alla C/da Mustica, 6 - 87048 Santa Sofia d'Epiro (CS) P.IVA 02919510780 33,401%, sull'importo posto a base di gara di € 227.283,72 con un importo ribassato di €51.368,68 oltre € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 67.716,28 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 221.584,96;
- **Che** il quadro il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di gara d'appalto è il seguente:

	<b>QUADRO RIMODULATO A SEGUITO DI AGIUDICAZIONE</b>	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica</b>	
A1	Totale Lavori a Corpo e Misura (omnicomprensivi costi inc. manodopera)	295.000,00
A2	Oneri Per La Sicurezza lavori a corpo e a misura non soggetti al ribasso d'asta	2.500,00
A3	Incidenza manodopera non soggetto a ribasso	67.716,28
A4	<b>Lavori oggetto di ribasso</b>	227.283,72
A5	<b>Ribasso d'asta 33,401 %</b>	75.915,04
A6	<b>Lavori netti comprensivi di manodopera</b>	219.084,96

A6	Oneri Per La Sicurezza	2.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>221.584,96</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	I.V.A. sui Lavori e Oneri Per La Sicurezza 10%	22.158,50
B2	Spese Generali	38.675,00
	Spese Tecniche Direzione Dei Lavori, Contabilità', Collaudo	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
B3	Cnpaia Su Spese Tecniche (4 % di B2+ B4+ B6+ B7)	1.547,00
B4	Rilievi, Accertamenti E Indagini	1.500,00
B5	Incentivo R.U.P. (2,00% di A1+ A6) Art. 92 D.Lgs N° 163 Del 12/04/2006	5.950,00
B6	I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B2+ B3+ B4)	9.178,84
B7	Imprevisti (5% di Totale A7 oltre IVA al 10%)	12.187,17
B8	<b>Economie a seguito di gara</b>	<b>72.218,53</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>163.415,04</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>385.000,00</b>

- **Che** in data 04/04/2016 veniva sottoscritto il Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, Repertoriato n. 1, regolarmente registrato a Cosenza il 12/04/2016 al n° 3867;

- **Che** durante l'esecuzione dei lavori, nella fase di sottopavimentazione dei viali dell'area nuova del cimitero comunale, dopo una serie di sopralluoghi e di valutazione su come migliorare la fruibilità degli spazi, su indicazioni del RUP e per volontà dell'Amministrazione Comunale giusta missiva del 01/08/2016 prot. n. 2059, veniva comunicato alla D.L. di apportare alcune modifiche al progetto originario, tali modifiche consistono nel regolarizzare la rampa da un punto di vista plano-altimetrico, adeguandola alle nuove esigenze scaturite dai confronti con l'Amministrazione Comunale, da qui veniva redatta una prima perizia di variante senza variazione dell'importo contrattuale, così come da QTE approvato con Determinazione UTC n. 188 del 30/09/2016 e di seguito riportato:

<b>PERIZIA N°1</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica</b>	
A1	Totale Lavori a Corpo e Misura (omnicomprensivi costi inc. manodopera)	293.291,38
A2	Oneri Per La Sicurezza lavori a corpo e a misura non soggetti al ribasso d'asta	2.500,00
A3	Incidenza manodopera non soggetto a ribasso	70.923,53
A4	<b>Lavori oggetto di ribasso</b>	148.048,77
A5	<b>Ribasso d'asta 33,401 %</b>	74.273,09
A6	<b>Lavori netti comprensivi di manodopera</b>	219.084,96
A6	Oneri Per La Sicurezza	2.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>221.518,30</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	I.V.A. sui Lavori e Oneri Per La Sicurezza 10%	22.151,83
B2	Spese Generali	38.675,00
	Spese Tecniche Direzione Dei Lavori, Contabilità', Collaudo	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
B3	Cnpaia Su Spese Tecniche (4 % di B2+ B4+ B6+ B7)	1.547,00
B4	Rilievi, Accertamenti E Indagini	1.500,00
B5	Incentivo R.U.P. (2,00% di A1+ A6) Art. 92 D.Lgs N° 163 Del 12/04/2006	5.950,00
B6	I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B2+ B3+ B4)	9.178,84
B7	Imprevisti (5% di Totale A7 oltre IVA al 10%)	12.183,51

B8	<b>Economie a seguito di gara</b>	<b>72.232,52</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>163.418,70</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>385.000,00</b>

- **Che** Durante l'esecuzione dei lavori, con nota del 23/01/2017, prot. 232, l'Amministrazione comunale di Scigliano, comunicava alla Direzione Lavori, di aver provveduto all'approvazione del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 11/12/2016 e invitava la stessa a voler procedere alla verifica ed accertamento delle opere indispensabili per adeguare il cimitero al nuovo regolamento. A tale scopo, indicava di utilizzare le economie di gara dei lavori in corso relativi alla "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica- Cimitero Comunale".

Successivamente, con nota del 27/04/2017, prot. 1218, l'Amministrazione rappresentava che nel corso del trascorso inverno, le piogge e la particolare conformazione del cimitero avevano reso critiche le condizioni di stabilità di alcuni sepolcri, nonché provocato smottamenti nella zona del cimitero posta ad est, e che risultava necessario adoperarsi, in ogni modo, per fare fronte a tale situazione di pericolo.

- **Che** tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici, Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali, e il Comune di Scigliano veniva sottoscritto giusto disciplinare, il quale regolava i modi ed i termini di assegnazione ed erogazione del finanziamento, ed in particolare al comma 3 dell'art 4 del suddetto disciplinare prevedeva la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta o altre economie "per eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera" redatte ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, così come opportunamente autorizzato;

- **Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/12/2017 veniva approvata Perizia di Variante con il recupero dell'economie;

- **Che** il quadro di Perizia Suppletiva e di Variante risulta essere il seguente:

<b>PERIZIA N°2</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica</b>	
A1	Totale Lavori a Corpo e Misura (omnicomprensivi costi inc. manodopera)	372.900,00
A2	Oneri Per La Sicurezza lavori a corpo e a misura non soggetti al ribasso d'asta	3.000,00
A3	Incidenza manodopera non soggetto a ribasso	98.724,51
A4	<b>Lavori oggetto di ribasso</b>	274.175,49
A5	<b>Ribasso d'asta 33,401 %</b>	91.577,36
A6	<b>Lavori netti comprensivi di manodopera</b>	281.322,64
A6	Oneri Per La Sicurezza	3.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>284.322,64</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	I.V.A. sui Lavori e Oneri Per La Sicurezza 10%	28.432,26
B2	Spese Generali	49.000,00
	Spese Tecniche Direzione Dei Lavori, Contabilità, Collaudo	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
B3	Cnpaia Su Spese Tecniche (4 % di B2+ B4+ B6+ B7)	2.198,00
B4	Rilievi, Accertamenti E Indagini	1.500,00
B5	Incentivo R.U.P. Art. 92 D.Lgs N°163 Del 12/04/2006	2.500,00
B6	Supporto RUP	3.450,00
B7	Commissione di gara	1.000,00
B8	I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B2+ B3+ B4+ B6+ B7)	12.572,36
B9	Imprevisti	
B10	<b>Economie a seguito di perizia</b>	<b>24,53</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>100.677,35</b>

	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>385.000,00</b>

- **Che** l'opera si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

- **Che** i lavori sono stati consegnati in data 12/05/2016;

- **Che** durante l'esecuzione dei lavori non veniva concessa alcuna proroga;

- **Che** i lavori venivano sospesi nei seguenti periodi:

- con verbale del 02/08/2016, per apportare, su richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al progetto originario alcune modifiche che potessero migliorare la fruibilità degli spazi interni del cimitero, e ripresi con verbale del 17/10/2016;

- con verbale del 29/12/2016, su richiesta dell'impresa esecutrice, la DD.LL. ha sospeso i lavori, per le avverse condizioni climatiche che impedivano la continuazione dei lavori a regola d'arte, ripresi con verbale del 08/05/2017;

- con verbale del 15/09/2017, viste le note del 23/01/2017, prot. 232, avente per oggetto l'avvenuta approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale con D.C.C. n°47 del 11/12/2016 e del 27/04/2017 prot. n°1218 con la richiesta alla DD.LL. di redigere una perizia di variante suppletiva per adeguare il cimitero alle nuove disposizioni del regolamento e di prevedere i lavori necessari di messa in sicurezza delle aree cimiteriali compromesse, e ripresi con verbale del 13/01/2018;

- **Che** il giorno **26/11/2018** la DD.LL. constatava che i lavori appaltati erano da ritenersi sostanzialmente ultimati con l'assegnazione di sessanta giorni per lavori di piccole e modeste entità;

- **Che** in data **20/01/2019** la DD.LL. constatava definitivamente la fine dei lavori, con la redazione degli atti finali;

- **Che** durante lo svolgimento dei lavori non veniva apposta alcuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice;

- **Che** prima dell'ultimazione finale dei lavori si sono assestate le quantità e le relative somme economiche per come riportato nel QTE che segue:

<b>ASSESTAMENTO FINALE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica</b>	
A1	Totale Lavori a Corpo e Misura (omnicomprensivi costi inc. manodopera)	371.732,12
A2	Oneri Per La Sicurezza lavori a corpo e a misura non soggetti al ribasso d'asta	2.990,60
A3	Incidenza manodopera non soggetto a ribasso	100.962,28
A4	<b>Lavori oggetto di ribasso</b>	270.769,84
A5	<b>Ribasso d'asta 33,401 %</b>	90.439,83
A6	<b>Lavori netti comprensivi di manodopera</b>	281.322,64
A6	Oneri Per La Sicurezza	2.990,60
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>284.282,89</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	I.V.A. sui Lavori e Oneri Per La Sicurezza 10%	28.428,29
B2	Spese Generali	49.000,00
	Spese Tecniche Direzione Dei Lavori, Contabilità, Collaudo	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
	Coordinatore Per La Sicurezza D.Lg. 494/96	
B3	Cnpaia Su Spese Tecniche (4 % di B2+ B4+ B8)	2.060,00
B4	Rilievi, Accertamenti E Indagini	1.500,00
B5	Incentivo R.U.P. Art. 92 D.Lgs N°163 Del 12/04/2006	0
B6	Supporto RUP	0
B7	Collaudo T.A. (comprensivo di Cassa previdenziale e Iva come per legge)	6.877,36
B8	Commissione di gara	1.000,00

B9	I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B2+ B3+ B4+ B8)	11.783,20
B10	Imprevisti	
B11	<b>Economie a seguito di perizia</b>	<b>68,21</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>100.717,11</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>385.000,00</b>

Si riporta di seguito il raffronto dei relativi QTE redatti nella varie fasi di esecuzione dell'opera:

<b>RAFFRONTO QTE</b>					
	<b>Progetto Originario</b>	<b>Q.T.E. Rimodulazione gara</b>	<b>Perizia n°1</b>	<b>Perizia n°2</b>	<b>Assestamento Contabile</b>
Importo Lavori soggetti a ribasso	295.000,00	227.283,72	227.283,72	372.900,00	371.732,12
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.990,60
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta		67.716,28	67.716,28	98.724,51	100.962,28
Ribasso d'asta 33,401%		75.915,04	75.915,04	91.577,36	90.439,83
Importo ribassato		151.368,68	151.368,68	274.175,49	270.769,84
Importo Contrattuale		<b>221.584,96</b>	<b>221.584,96</b>	<b>284.322,64</b>	<b>284.322,64</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>297.500,00</b>	<b>221.584,96</b>	<b>221.584,96</b>	<b>284.322,64</b>	<b>284.282,89</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
Spese Tecniche Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo, Coordinamento Sicurezza; Rilievi, accertamenti ed indagini; CNPAIA; I.V.A 22%	50.900,00	50.900,84	50.900,84	64.074,40	64.074,40
Compensi Incentivo R.U.P. – Supp. R.U.P. Attività di Supporto al R.U.P.; CNPAIA I.V.A 22%	6.877,36	6.877,36	6.877,36	6.877,36	0
Collaudo T.A. CNPAIA I.V.A 22%					6.877,36
Spese per commissione di gara; CNPAIA e I.V.A. 22%				1.268,80	1.268,80
I.V.A. 10% (sui lavori)	29.750,00	22.158,50	22.151,83	28.432,26	28.428,29
Imprevisti + I.V.A.	899,16	12.187,17	12.183,51		
Economie a seguito di gara		72.218,53	72.232,52		
Economie a seguito di Perizia				24,53	<b>68,21</b>
<b>B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>87500,00</b>	<b>163.415,04</b>	<b>163.418,70</b>	<b>100.677,35</b>	<b>100.717,11</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- **Che** in data 04/03/2019 veniva redatto lo stato finale dei lavori, accettato dall'Impresa senza riserve e per come di seguito indicato:

che l'ammontare netto dell'appalto è di:	<b>€ 281.282,89</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 2.990,60</b>
<b>Totale netto appalto (di Contratto)</b>	<b>€ 284.282,89</b>
da cui detraendo:	
a garanzia 5,00%	
Per infortuni 0,50%	<b>€ 1.421,41</b>
Certificato n°1 del 29/06/2016	<b>€ 42.600,00</b>
Certificato n°2 del 27/11/2016	<b>€ 48.400,00</b>
Certificato n°3 del 26/04/2017	<b>€ 39.900,00</b>
Certificato n°4 del 26/02/2018	<b>€ 49.200,00</b>
Certificato n°5 del 29/06/2018	<b>€ 65.100,00</b>
Certificato n°6 del 26/11/2018	<b>€ 37.600,00</b>
<b>Credito Impresa esecutrice</b>	<b>€ 61,48</b>

- **Che** alla data del 27/02/2019 non è pervenuta alla direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti;

**Visti** i Decreti di pagamento erogati da parte del MIT:

- Decreto di pagamento n. 10234 del 17/05/2016	€ 125.577,16;
- Decreto di pagamento n. 3197 del 24/03/2017	€ 78.485,73;
- Decreto di pagamento n. 2404 del 20/03/2018	€ 78.485,73;
- Decreto di pagamento n. 1901 del 08/03/2018	€ 71.032,55
<b>TOTALE</b>	<b>€ 353.581,17</b>

**Visto** lo Stato Finale dei lavori;

**Vista** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione degli atti di cui ai precedenti punti;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs n.57 del 19.4.2017

**Visto** il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

#### **DETERMINA**

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare gli atti tecnico-contabili riferiti allo Stato Finale per gli interventi di "Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006, per lavori di "Messa in sicurezza degli edifici pubblici e strutture di maggiore fruizione pubblica – Cimitero Comunale", debitamente firmati dalla DD.LL. Arch. Marcello Mazza, Ing. Girolamo Basile, Geom. Luigi Tenuta e dalla Ditta ANGELO CHIMENTO SNC – con sede legale in Santa Sofia d'Epiro alla C/da Mustica, 6 - 87048 Santa Sofia d'Epiro (CS) dal quale si evince che la stessa vanta un credito così come da QTE sopra evidenziato;

- Di approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

- Di approvare il Q.T.E. finale a seguito di assestamento delle quantità e delle relative somme economiche;
- Di dare atto che gli importi sono impegnati sul Cap. 3170 del Bilancio comunale anno 2019;
- Di trasmettere copia della Determinazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dip. per le Infrastrutture, i Servizi Informatici e Statici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali per l'opportuna conoscenza e l'erogazione di ulteriori somme spettanti al Comune di Scigliano, beneficiario di tale finanziamento.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la coperture finanziaria)  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di  
Contabilità)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 85 DEL 29/04/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 29/04/2019

Lì, 29/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene  
concesso per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La presente Deliberazione viene affissa in data  
odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

**IL RESP. DEL SERVIZIO**  
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la  
presente Determinazione è stata pubblicata  
Dal 29/04/2019 al 14/05/2019

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**  
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**  
Michele Pane