



**COMUNE DI SCIGLIANO**  
**(Provincia di Cosenza)**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°** **292** **DEL** **16/09/2019**

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO:**

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N° 200**  
  
**DEL 16/09/2019**

**OGGETTO:**

INTERVENTI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI”. (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).”. CUP: H34E16000200002 - CIG: 7348787ADE.  
**Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di Ultimazione lavori e Q.E. finale.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Visto** l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

**Preso atto** che la Regione Calabria, Dipartimento 9, Settore 2, con OCDPC 171 del 19/6/2014 – art. 2, comma 1, punto b), ha reso noto la manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali;

**Vista** la volontà di questa Amministrazione di presentare manifestazione di interesse, al fine di realizzare l’intervento di: “Miglioramento sismico della locale Stazione Carabinieri” di questo Comune;

**Dato atto** che con nota prot. n. 192993 del 16.06.2016 la Regione Calabria, Dipartimento n. 6, Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, Settore 2, ha comunicato a questo Ente con DDG n. 5102 del 05.05.2015 che è stato riconosciuto, a valere sui fondi di cui all’art. 2, comma 1, punto b) dell’OCDPC 293/2015 un contributo pari ad € 372.000,00, per il Miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri in Via Monserrato del Comune Scigliano;

**Preso atto** che l’intervento progettuale prevede il miglioramento sismico della struttura adibita all’attuale Stazione dei Carabinieri sita in Via Moserrato di codesto Comune, mediante studio di vulnerabilità sismica opportunamente eseguito per la richiesta di finanziamento;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 170RS / 221RG del 18.08.2016, con la quale questo Ufficio Tecnico affidava l’incarico per la Progettazione Esecutiva;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 171RS / 222 RG del 18.08.2016, con la quale questo Ufficio Tecnico affidava l’incarico per l’espletamento di attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il Collaudo della struttura;

**Visto** il progetto Esecutivo ed i relativi elaborati tecnici dell'intervento di cui in oggetto, all'uopo predisposto e trasmesso con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 26.01.2016 al n°265, dell'importo complessivo di € 372.000,00;

**Preso atto:**

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo finanziato di € 372.000,00;
- che con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2017, avente ad oggetto la modifica del quadro economico progetto esecutivo per i lavori di: "Miglioramento sismico della locale Stazione Carabinieri". (OCDPC 293/2015, art. 2, comma 1, punto b) per come da Q.E. di seguito indicato:

|          |   |                     |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>   |                     |                     |
| A.1      | IMPORTO LAVORI  | <b>254.500,00 €</b> |                     |
| A.2      | di cui incidenza manodopera   | <b>83.045,90 €</b>  |                     |
| A.3      | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                       | 3.108,92 €          |                     |
|          | LAVORI A BASE D'ASTA  | Sommano (A.1+A.3)   | <b>257.608,92 €</b> |
|          |   |                     | <b>257.608,92 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                |                     |                     |
| B.1      | I.V.A. SUI LAVORI + Oneri sicurezza (22%)                                       | 56.673,96 €         |                     |
| B.2      | <b>SPESE TECNICHE</b>   |                     |                     |
|          | <i>Progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | 26.080,00 €         |                     |
|          | <i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>                   | 2.500,00 €          |                     |
|          | <i>Relazione Geologica</i>  | 1.250,00 €          |                     |
|          | <i>Collaudo</i>   | 3.000,00 €          |                     |
|          | <i>c) C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)</i>                                   | 1.313,20 €          |                     |
|          | <i>d) I.V.A. (22% su spese tecniche e c.n.p.a.i.a.)</i>                         | 7.511,50 €          |                     |
| B.3      | Spese per sondaggi e prove di laboratorio (comprensive d'iva)                   | 8.540,00 €          |                     |
| B.4      | SPESE R.U.P. (art.92 D.Lgs. 163/06)   | 1.500,00 €          |                     |
| B.5      | <b>SPESE VARIE</b>  |                     |                     |
|          | a) Spese per contributo A.V.C.P.  | 250,00 €            |                     |
|          | b) Spese servizi di assistenza al RUP   | 3.000,00 €          |                     |
|          | c) Iva su spese varie (b)   | 660,00 €            |                     |
| C        | IMPREVISTI (COMPRESO IVA AL 22%)  | <u>2.112,41 €</u>   |                     |
|          | <b>Sommano</b><br>(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+C)                                       | <b>114.391,08 €</b> | <b>114.391,08 €</b> |
|          | <b>SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO</b>   |                     | <b>372.000,00 €</b> |

**Preso atto:**

- **che** con Determinazione a Contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 10 del 11/08/2018, veniva indetta gara d'appalto, stabilendo di procedere per gli interventi di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI". (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).", mediante procedura aperta in relazione a quanto disposto dall'art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **che** con Determinazione n. 02 del 11/01/2018, la Centrale Unica di Committenza approvava gli atti di gara trasmessi dal RUP del Comune di Scigliano;
- **che** il termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara, era fissato per giorno 16/02/2018 alle ore 12.00;
- **che** con Determinazione n. 05 del 19/02/2018 la sopra citata C.U.C. nominava giusta commissione di gara per l'espletamento della gara d'appalto;
- **che** in data 26/03/2018 giusto verbale n. 5 di seduta pubblica, la commissione di Gara dopo un'attenta analisi, una valutazione sulla congruità della documentazione prodotta e a seguito del ribasso offerto dichiarava l'Impresa FALVO COSTRUZIONI SRL con sede in Via delle Querce, 18 – 87040 Castrolibero (CS), C.F.:/P.Iva: 02288970789, aggiudicataria per gli interventi di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI". (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).", con un punteggio complessivo di 89,0381 così distinto:
- 76,1111 per l'offerta tecnico-qualitativa;

- 12,927 per l'offerta economica.

**Ritenuto** che la Centrale di Committenza con propria Determinazione n. 8 del 29/03/2018, prendeva atto della chiusura della procedura e proponeva a questo Ufficio Tecnico l'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori in oggetto alla sopra citata Impresa;

**Vista** la Determinazione UTC n. 55 del 09/04/2018 con la quale questo Ufficio Tecnico, aggiudicava in via Definitiva alla Ditta FALVO COSTRUZIONI SRL con sede in Via delle Querce, 18 – 87040 Castrolibero (CS), C.F./P.Iva: 02288970789 i lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI” (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).” per un importo contrattuale di € 211.340,82 oltre Iva nella misura di legge e contestualmente rimodulava in quadro economico di progetto a seguito di ribasso d'asta per come da Q.E. di seguito indicato:

| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>  |                     |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| A.1      | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   | <b>257.608,92 €</b> |                     |
| A.3      | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  | 3.108,92 €          |                     |
| A.4      | Importo lavori soggetto a ribasso  | <b>254.500,00 €</b> |                     |
| A.5      | Ribasso d'asta 18,180  | 46.268,10 €         |                     |
| A.6      | Importo ribassato  | 208.231,90 €        |                     |
|          | <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>  | <b>211.340,82 €</b> | <b>211.340,82 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                     |                     |
| B.1      | I.V.A. SUI LAVORI + Oneri sicurezza (22%)  | 46.494,98 €         |                     |
| B.2      | SPESE TECNICHE   |                     |                     |
|          | <i>Progettazione, Sicurezza, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i> | 26.080,00 €         |                     |
|          | <i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>                              | 2.500,00 €          |                     |
|          | <i>Relazione Geologica</i>   | 1.250,00 €          |                     |
|          | <i>Collaudo</i>  | 3.000,00 €          |                     |
|          | <i>c) C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)</i>  | 1.313,20 €          |                     |
|          | <i>d) I.V.A. (22% su spese tecniche e c.n.p.a.i.a.)</i>                                    | 7.511,50 €          |                     |
| B.3      | Spese per sondaggi e prove di laboratorio (comprehensive d'iva)                            | 8.540,00 €          |                     |
| B.4      | SPESE R.U.P. (art.92 D.Lgs. 163/06)  | 1.500,00 €          |                     |
| B.5      | SPESE VARIE  |                     |                     |
|          | a) Spese per contributo A.V.C.P.   | 250,00 €            |                     |
|          | b) Spese servizi di assistenza al RUP  | 3.000,00 €          |                     |
|          | c) Iva su SPESE VARIE ( b )  | 660,00 €            |                     |
| C        | IMPREVISTI (COMPRESO IVA AL 22%)   | 14.793,86 €         |                     |
|          | <b>Sommario (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+C)</b>  | <b>116.893,54 €</b> | <b>116.893,54 €</b> |
| <b>D</b> | <b>ECONOMIE</b>  | <b>43.765,64 €</b>  | <b>43.765,64 €</b>  |
|          | <b>SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO</b>  |                     | <b>372.000,00 €</b> |

**Visto** il Contratto d'Appalto sottoscritto con la Ditta FALVO COSTRUZIONI SRL n. 4/2018 del 26/06/2018 – Reg. a Cosenza il 05/07/2018 n. 6747 – Serie 1T

**Accertato** che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 23/07/2018 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, firmato dall'Impresa FALVO COSTRUZIONI SRL con sede in Via delle Querce, 18 – 87040 Castrolibero (CS), C.F./P.Iva: 02288970789 senza alcuna riserva;

**Considerato:**

- che con Determinazione UTC n. 188 del 22/10/2018 questo Ufficio Tecnico, ha approvato e liquidato la quota di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale a favore della Ditta esecutrice e liquidazione

competenze tecniche relative alla progettazione e servizi di assistenza;

- che con Determinazione n. 43 del 28/02/2019 questo Ufficio Tecnico, ha approvato il I SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 25/01/2019 e ne ha liquidato un acconto;
- che con Determinazione n. 120 del 20/06/2019 questo Ufficio Tecnico, ha liquidato a saldo il I SAL e alla fattura n. FATTPA 1\_19 del 25/02/2019 alla Ditta FALVO COSTRUZIONI SRL;
- che con Determinazione n. 149 del 18/07/2019 questo Ufficio Tecnico, approvava il II e Ultimo SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 26/06/2019 e ne ha liquidato un acconto;

#### Dato atto

- che, durante l'esecuzione dei lavori, strutturali e di miglioramento sismico è emersa una situazione dell'immobile che consente una più ottimale visione dello stato dell'arte nella sua totalità, con l'esecuzione di opere di sostegno di minore entità ed impatto visuale;
- che, per quanto sopra, la Direzione dei lavori è stata autorizzata a redigere apposita variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs50/2016 D.L. e s.m.i.;
- che la perizia di variante è stata redatta utilizzando il ribasso d'asta del 18,18% offerto dall'impresa esecutrice, per eseguire ulteriori lavorazioni necessarie alla sicurezza del fabbricato e complementari al miglioramento sismico dello stesso;
- che la perizia di che trattasi, per come espressamente dichiarato dalla Direzione lavori, è ammissibile in quanto dettata dalla presenza di circostanze imprevedute ed imprevedibili che nella fase progettuale non si erano potute riscontrare;
- che la perizia medesima non altera la natura generale del contratto;

#### Preso atto:

- che con nota del 22/03/2019 prot. n. 969 questo Ufficio Tecnico avanzava alla Regione Calabria – Dipartimento 9 – Infrastrutture LL.PP. Politica della Casa e E.R.P. A.B.R. la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara per la copertura finanziaria di lavori suppletivi dipendenti da circostanze non previste e non prevedibili e correlati ad eseguire ulteriori lavorazioni necessarie alla sicurezza del fabbricato e complementari al miglioramento sismico dello stesso, rispettando comunque i parametri percentuali per gli oneri complementari previsti nel QTE, sempre restando all'interno del finanziamento concesso;
- che con nota prot. n. 991 del 25/03/2019 la Regione Calabria, nell'assentire alla richiesta di cui sopra e avendo esaminato la documentazione, acconsentiva all'utilizzo dell'economie derivanti dal ribasso d'asta per lavori complementari;
- che con nota prot. n. 1008 del 27/03/2019 la Direzione Lavori, Ing. Sergio Pagano trasmetteva ufficialmente copia degli elaborati di Perizia opportunamente trasmessi alla Regione Calabria per idonea autorizzazione;
- che con Determinazione n. 62 del 28/03/2019 questo Ufficio Tecnico, approvava la perizia di Variante e suppletiva per come da quadro economico di seguito riportato:

| Lavori di "Miglioramento sismico ai sensi delle NTC2008 della Caserma dei Carabinieri di Scigliano (Cs) |  | PROGETTO                | QUADRO DI GARA      | QUADRO DI VARIANTE  |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>LAVORI</b>  |                         |                     |                     |
| A.1   | IMPORTO LAVORI   |                         | <b>254.500,00 €</b> | <b>208.231,90 €</b> |
| A.2   | incidenza manodopera                                   |                         | 83.045,90 €         | 83.045,90 €         |
| A.3   | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso              |                         | 3.108,92 €          | 3.108,92 €          |
| A.4   | a detrarre ribasso di gara (18,18%)                    |                         |                     | - 56.548,65 €       |
|   | LAVORI A BASE D'ASTA                                   | <b>Sommano (A.1+A3)</b> | <b>257.608,92 €</b> | <b>211.340,82 €</b> |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>       |                         |                     |                     |
| B.1   | I.V.A. SUI LAVORI + Oneri sicurezza (22%)              |                         | 56.673,96 €         | 46.494,98 €         |
| B.2   | SPESE TECNICHE DI PROGETTO                             |                         |                     |                     |
|   | Progettazione,   |                         | 26.080,00 €         | 26.080,00 €         |
|   | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |                         | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          |
|   | Relazione Geologica                                    |                         | 1.250,00 €          | 1.250,00 €          |
|   | Collaudo   |                         | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          |

|       |   |                     |                     |                     |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | c) C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)                          | 1.313,20 €          | 1.313,20 €          | 1.313,20 €          |
|       | d) I.V.A. (22% su spese tecniche e c.n.p.a.i.a.)                | 7.511,50 €          | 7.511,50 €          | 7.511,50 €          |
| B.2.a | SPESE TECNICHE DI VARIANTE (compreso cassa 4% e iva 22%)        |                     |                     | 1.790,26 €          |
| B.3   | Spese per sondaggi e prove di laboratorio (comprehensive d'iva) | 8.540,00 €          | 8.540,00 €          | 8.540,00 €          |
| B.4   | SPESE R.U.P. (art.92 D.Lgs. 163/06)                             | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 1.822,11 €          |
| B.5   | SPESE VARIE   |                     |                     |                     |
|       | a) Spese per contributo A.V.C.P.                                | 250,00 €            | 250,00 €            | 250,00 €            |
|       | b) Spese servizi di assistenza al RUP                           | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          |
|       | c) Iva su spese varie (b)                                       | 660,00 €            | 660,00 €            | 660,00 €            |
| C     | IMPREVISTI (COMPRESO IVA AL 22%)                                | 2.112,41 €          | 2.112,41 €          | - €                 |
| D     | ECONOMIE DI GARA  | - €                 | <b>56.447,09 €</b>  | - €                 |
|       | <b>Sommario</b><br>(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+C+D)                    | <b>114.391,08 €</b> | <b>160.659,18 €</b> | <b>114.391,05 €</b> |
|       |   |                     |                     |                     |
|       | <b>SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO</b>                             | <b>372.000,00 €</b> | <b>372.000,00 €</b> | <b>372.000,00 €</b> |

- che è stato redatto atto aggiuntivo, stipulato in data 21/05/2019 al numero di Rep. 3 registrato a Cosenza il 21/05/2019 al n. 5048 – Serie 1T

#### **Ritenuto:**

- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
- che non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti;
- che nel corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio;
- che l'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 26/06/2019 che risulta precedente a quella prevista dal contratto d'appalto.
- che la STP ASSOCIATI - associazione professionale - Capogruppo mandatario Ing. Pagano Sergio D.L. Ing. Sergio Pagano con nota del 18/07/2019 prot. n. 2381 ha depositato presso questo Ente gli atti finali relativi ai lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI". (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).";
- che la spesa finale per i lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA risulta essere:

- per il contratto principale € 211.340,82
- per la perizia di variante € 46.268,13
- TOTALE GENERALE € 257.608,95

- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve;
  - che l'Impresa Falvo Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera con Polizza continuativa:
    - l'INAIL di Cosenza PAT 011464929/27;
  - che le assicurazioni sociali e previdenziali predisposte dall'Esecutore dei lavori sono risultate essere:
    - INPS sede di Cosenza con data iscrizione 01/10/1999 e matricola n. 2504628456.
  - che in merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto si rileva che i lavori sono stati eseguiti interamente e a regola d'arte;
  - che in data 01/07/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 257.608,95 da cui, deducendo
    - l'ammontare dell'anticipazione di € 42.268,16;
    - l'importo del I SAL pari ad € 106.565,49;
    - acconto sul II SAL € 32.582,29
    - resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 76.193,01
- che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

- che alla data 01/07/2019 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti;

**Preso atto** della nota trasmessa via Pec a questo Ente da parte della STP ASSOCIATI - associazione professionale - Capogruppo mandatario Ing. Pagano Sergio D.L. Ing. Sergio Pagano in data 05/08/2019, con la quale viene rappresentata la proposta di rimodulazione del Q.E. a rendicontazione finale, a seguito dell'applicazione dell'aliquota Iva al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, generando un'economia per come da quadro economico di seguito riportato:

| Lavori di "Miglioramento sismico ai sensi delle NTC2008 della Caserma dei Carabinieri di Scigliano (Cs) |   |  |  | QUADRO<br>RENDICONTAZIONE<br>FINALE |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>LAVORI</b>   |  |  |                                     |
| A.1   | IMPORTO LAVORI  |  |  | <b>311 048,68 €</b>                 |
| A.2   | incidenza manodopera  |  |  | 108 980,10 €                        |
| A.3   | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   |  |  | 3 108,92 €                          |
| A.4   | a detrarre ribasso di gara (18,18%)   |  |  | - 56 548,65 €                       |
|   | LAVORI A BASE D'ASTA  |  | <b>Sommano (A.1+A3)</b>                  | <b>257 608,95 €</b>                 |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |  |  |                                     |
| B.1   | I.V.A. SUI LAVORI + Oneri sicurezza (10%)   |  |  | 25 760,89 €                         |
| B.2   | SPESE TECNICHE DI PROGETTO  |  |  |                                     |
|   | <i>Progettazione , D.L. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>                           |  |  | 27 491,00 €                         |
|   | <i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CNPAIA e bollo compreso regime dei minimi)</i> |  |  | 2 706,00 €                          |
|   | <i>Relazione Geologica</i>  |  |  | 1 250,00 €                          |
|   | <i>Collaudo</i>   |  |  | 3 000,00 €                          |
|   | <i>c) C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)</i>   |  |  | 1 269,64 €                          |
|   | <i>d) I.V.A. (22% su spese tecniche e c.n.p.a.i.a.)</i>   |  |  | 7 262,34 €                          |
|   | <i>e) per economia su iva professionisti in regime dei minimi</i>   |  |  | - 1 901,17 €                        |
| B.2.a   |   |  |  |                                     |
| B.3   | Spese per sondaggi e prove di laboratorio (comprehensive d'iva)   |  |  | 8 540,00 €                          |
| B.4   | SPESE R.U.P. (art.92 D.Lgs. 163/06)   |  |  | 1 822,11 €                          |
| B.5   | SPESE VARIE   |  |  |                                     |
|   | a) Spese per contributo A.V.C.P.  |  |  | 250,00 €                            |
|   | b) Spese servizi di assistenza al RUP   |  |  | 3 000,00 €                          |
|   | c) Iva su spese varie (b)   |  |  | 660,00 €                            |
| C   | IMPREVISTI (COMPRESO IVA AL 10%)  |  |  | - €                                 |
| D   | <b>ECONOMIE DI GARA</b>   |  |  | <b>- €</b>                          |
| E   | <b>ECONOMIE DI RENDICONTAZIONE FINALE</b>   |  |  | <b>33 280,25 €</b>                  |
|   |   |  | <b>Sommano (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+C+D)</b> | <b>114 391,07 €</b>                 |
|   | <b>SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO</b>   |  |  | <b>372 000,02 €</b>                 |

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 06/08/2019 avente ad oggetto: "INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI". (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).". CUP: H34E16000200002 - CIG: 7348787ADE - Rimodulazione quadro economico a rendicontazione finale", opportunamente trasmessa alla Regione Calabria con nota del 08/08/2019 prot. n. 2662, tale poter utilizzare l'economia derivante dalla rimodulazione Q.E. finale per il completamento funzionale dell'edificio;

**Preso atto** della richiesta di recupero economie trasmessa dal Comune di Scigliano alla Regione Calabria – Dip. n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

**Visto** il nulla osta al recupero delle economie, per l'esecuzione dei lavori così come esplicitati nella relazione esplicativa trasmessa da parte di questo Ente al succitato Dipartimento;

**Visto** lo Stato Finale dei lavori;

**Vista** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Visto** il Certificato di Ultimazione Lavori;

**Vista** la Relazione sul conto finale revisionata a seguito della Delibera di Giunta Municipale n° 101 del 06/08/2019;

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione degli atti di cui ai precedenti punti;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs n.57 del 19.4.2017;

**Visto** il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

### **DETERMINA**

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare gli atti tecnico-contabili riferiti allo Stato Finale per gli *“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI”*. (OCDPC 293/2015 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B).”. CUP: H34E16000200002 - CIG: 7348787ADE”, debitamente firmati dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Pagano e dalla Ditta FALVO COSTRUZIONI SRL con sede in Via delle Querce, 18 – 87040 Castrolibero (CS), C.F./P.Iva: 02288970789, dal quale si evince che la stessa vanta un credito pari ad € 76.193,01 oltre Iva come per legge;

- Di approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Certificato di Ultimazione Lavori;

- Di approvare il Q.T.E. finale a seguito di assestamento delle quantità e delle relative somme economiche così come da Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 06/08/2019 e per come da Q.E. in premessa citato;

- Di approvare la Relazione sul conto finale revisionata a seguito della Delibera di Giunta Municipale n. 101 del 06/08/2019;

- Di prendere atto dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie trasmessa a questo Ente da parte della Regione Calabria – Dip. n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

- Di dare atto che gli importi sono impegnati Cap. 3469 del Bilancio comunale c.e.;

- Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria Dipartimento 6 - Infrastrutture LL.PP. Mobilità Settore 2, per un complessivo di € 372.000,00;

- Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

- Di trasmettere il presente atto, per quanto di propria competenza, alla Regione Calabria Dipartimento 6 - Infrastrutture LL.PP. Mobilità Settore 2;

Il Responsabile del Settore Tecnico  
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 200 DEL 16/09/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 16/09/2019

Lì, 16/09/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Geom. Carmine LIGOTTI**

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

**IL RESP. DEL SERVIZIO**  
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 16/09/2019 al 01/10/2019

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**  
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**  
Michele Pane