



COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **342** DEL **31/10/2019**

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA
DETERMINAZIONE N° 231

DEL 31/10/2019

OGGETTO:
Interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009. - CUP: H35B18002830002 - CIG: 7717448F8B
Approvazione Relazione Acclarante disciplinante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;
Premesso che con Decreto n. 4664 del 15/05/2018, sono state individuate le risorse per il finanziamento del 4° Piano di interventi finalizzato con le economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007, 2008 e 2009 in materia di edilizia scolastica, legge 11 Gennaio 1996, n. 23;
Considerato che il Comune di Scigliano è inserito nel sopra indicato Piano per la realizzazione dell’intervento riguardante l’edificio scolastico sito in Via Municipio di questo Comune avente cod. edificio n. 0781390938 con un finanziamento assegnato pari ad € 60.000,00;
Dato atto che, ai fini del rispetto dei ristretti termini temporali imposti dal finanziamento regionale, è necessario che l’Amministrazione si doti tempestivamente di tutti gli atti tecnici indispensabili per la realizzazione di quanto in oggetto, delle necessarie autorizzazioni di legge e alla successiva validazione prodromica all’appalto e che, a tali fini, sussiste la necessità di procedere all’individuazione di un professionista, regolarmente iscritto all’albo, per l’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità, e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
Vista la Determinazione UTC n. 176 del 11/10/2018 relativa all’affidamento della progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 13/11/2018, questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo agli interventi all’Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie

derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009;

Preso atto che con Determina UTC n. 205 del 04/12/2018 veniva stabilito di procedere mediante Procedura Aperta in relazione a quanto disposto dall'art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e mod., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e in base agli elementi di valutazione di cui al Disciplinare di gara;

Vista la Determinazione UTC n. 12 del 21/01/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, in merito agli interventi in oggetto nominata giusta commissione giudicatrice;

Preso atto:

- che il termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara, era fissato per giorno 10/01/2018;
- che nei termini previsti dal bando pubblico, per la gara in epigrafe, è pervenuta una sola offerta così come si evince dal verbale n. 1 del 21/01/2019 dove la commissione giudicatrice, per gli interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 – 2009, propone l’aggiudicazione alla Ditta “NEW SYSTEM” DI CHIAPPETTA GIANCARLO, con sede in MONTALTO U. Via S. Pellico snc, la quale ha conseguito con un punteggio totale di 90,80 per un importo di contratto pari ad € 42.329,20, oltre l’importo per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad € 926,33 per un complessivo € 43.255,53;
- che sono stati verificati da parte della Stazione Appaltante i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all’art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che detta documentazione, emessa dagli Uffici preposti ed acquisita in tempi diversi, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio della Stazione Appaltante, precisando che dall’esame della stessa si evince che l’Impresa aggiudicataria risulta regolare;

Vista la Determinazione UTC n. 31 del 11/02/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, aggiudicava in via Definitiva alla Ditta “NEW SYSTEM” DI CHIAPPETTA GIANCARLO, con sede in Montalto Uffugo Via S. Pellico snc – P.Iva: P01776510784 - C.F.: CHPGCR65H27F416Z, gli interventi relativi all’Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009, la quale ha conseguito il punteggio di 90,80 ed un ribasso d’asta pari al 7,98 % per un importo contrattuale di € 43.255,53;

		PROGETTO	POST GARA
A1	Lavori	€ 46.000.00	€ 42.329.20
A2	incidenza manodopera		€ -
A3	Oneri di sicurezza	€ 926.33	€ 926.33
A4	Base d'asta	€ 46.926.33	€ 43.255.53
B1	Ribasso d'asta 7,99		€ 3.670.80
B2	Lavori al netto del ribasso		€ 42.329.20
B3	Sommano incidenza della manodopera		€ -
B4	Oneri di sicurezza		€ 926.33
B5	TOTALE	€ 46.926.33	€ 43.255.53
C1	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini		€ -
C2	Imprevisti	€ 208.53	€ 208.53
C4	SPESE TECNICHE	€ 4.223.37	€ 4.223.37
C5	compensi tecnici per perizia	€ -	€ -

C6	SUPPORTO AL RUP	€ 1.600.00	€ 1.600.00
C7	ART.113 D.LGS N 50/2016	€ 200.00	€ 200.00
C8	Collaudo/certificato regolare esecuzione	€ 1.000.00	€ 1.000.00
C9	Oneri previdenziali inarcassa e assicurazioni al 4%		
C10	Totale (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7)	€ 7.231.90	€ 7.231.90
D1	IVA sui lavori 10%	€ 4.692.63	€ 4.325.55
D2	IVA su S.G. + tecniche 22%	€ 1.149.14	€ 1.149.14
	Sommano IVA	€ 5.841.77	€ 5.474.69
	Totale complessivo	€ 60.000.00	€ 55.962.12
	<i>Economia di gara</i>		€ 4.037.88

Visto il Contratto d'Appalto sottoscritto con la Ditta "NEW SYSTEM" DI CHIAPPETTA GIANCARLO" n. 2/2019 del 21/05/2019 – Reg. a Cosenza il 21/05/2019 n. 5042 – Serie 1T;

Preso atto:

- che la RTP Ing. Leone Michele e Arch. Giulio Cesare Guccione con nota prot. n. 2667 del 09/08/2019 ha trasmesso a questo Ufficio Tecnico, gli atti tecnico-contabili riferiti al I Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 07/08/2019, per un importo complessivo di € 34.608,59 a meno della quota infortuni pari allo 0,5%;

- che a seguito dell'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Maurizio Piccolo in data 07/08/2019, ha emesso il primo Certificato di Pagamento per un importo di € 34.400,00 oltre Iva al 10% pari ad € 3.440,00 e per un importo complessivo di € 37.840,00;

- che l'Impresa "NEW SYSTEM" DI CHIAPPETTA GIANCARLO, con sede in Montalto Uffugo Via S. Pellico snc – P.Iva: P01776510784 - C.F.: CHPGCR65H27F416Z ha fatto pervenire telematicamente, per gli interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 "Norme per l'edilizia scolastica" Programmazione economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009, giusta fattura n. 40/PA del 08/08/2019 identificata con il Codice IT01879020517 – Formato FPA12, agli atti di codesto Ente prot. n. 2620 del 08/08/2019, per un importo di € 34.400,00 oltre Iva al 10% pari ad € 3.440,00 e per un importo complessivo di € 37.840,00;

- che con Determinazione UTC n. 170 del 19/08/2019 questo Ufficio Tecnico approvava il I SAL e ne liquidava un acconto alla Ditta esecutrice;

Consegna dei lavori: Il Verbale di consegna lavori parziale in via d'urgenza venne redatto in data 25/03/2019, mentre la consegna definitiva il 17/07/2019

Scadenza del tempo utile: I lavori dovevano essere eseguiti in gg.60 dalla consegna definitiva, escluso le sospensioni, e pertanto entro il giorno 27/09/2019.

Perizia di variante e suppletiva: Approvazione con Determina dell'UTC n° 290 del 12/09/2019 come da quadro economico approvato e SENZA AUMENTO DI SPESA per come di seguito indicato:

		PROGETTO	POST GARA	VARIANTE tecnica
A1	Lavori	€ 46.000.00	€ 42.329.20	€ 42.329.20
A2	incidenza manodopera		€ -	€ -
A3	Oneri di sicurezza	€ 926.33	€ 926.33	€ 926.33
A4	Base d'asta	€ 46.926.33	€ 43.255.53	€ 43.255.53
B1	Ribasso d'asta 7,99		€ 3.670.80	€ 3.670.80
B2	Lavori al netto del ribasso		€ 42.329.20	€ 42.329.20
B3	Sommano incidenza della manodopera		€ -	€ -
B4	Oneri di sicurezza		€ 926.33	€ 926.33
B5	TOTALE	€ 46.926.33	€ 43.255.53	€ 43.255.53

C1	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini		€ -	€ -
C2	Imprevisti	€ 208.53	€ 208.53	
C4	SPESE TECNICHE	€ 4.223.37	€ 4.223.37	€ 4.223.37
C5	compensi tecnici per perizia	€ -	€ -	
C6	SUPPORTO AL RUP	€ 1.600.00	€ 1.600.00	€ 1.600.00
C7	ART.113 D.LGS N 50/2016	€ 200.00	€ 200.00	€ 200.00
C8	Collaudo/certificato regolare esecuzione	€ 1.000.00	€ 1.000.00	€ 1.000.00
C9	Oneri previdenziali inarcassa e assicurazioni al 4%			€ 208.93
C10	Totale (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7)	€ 7.231.90	€ 7.231.90	€ 7.232.30
D1	IVA sui lavori 10%	€ 4.692.63	€ 4.325.55	€ 4.325.55
D2	IVA su S.G. + tecniche 22%	€ 1.149.14	€ 1.149.14	€ 1.149.14
	Sommano IVA	€ 5.841.77	€ 5.474.69	€ 5.474.69
	Totale complessivo	€ 60.000.00	€ 55.962.12	€ 55.962.53
	<i>Economia di gara</i>		€ 4.037.88	-€ 4.037.48

Certificato di Ultimazione dei Lavori: Il Certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 16/09/2019 e quindi entro il tempo utile per dare i lavori ultimati;

Cessione di credito: Come da dichiarazione del Responsabile del procedimento ,Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti , e impedimento è nessun impedimento è stato avanzato dal comune.

Contabilità dei lavori: Gli atti della contabilità finale (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del reg., ecc.), per l'importo complessivo di € 43.255,53 al netto del ribasso (di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 926,33) il 13/09/2019, vennero firmati dall' impresa senza riserve.

STATO FINALE DEI LAVORI: Dallo stato finale redatto in data 13/09/2019

figura un credito complessivo dell' impresa di **€ 8.855,53 oltre I.V.A. incluso ritenute**

PER LAVORI A MISURA	€ 42.329,20
DI CUI Per oneri per la sicurezza	€ 926,33
TOTALE	€ 43.255,53
A DETRARRE:	
Cert. Di pagamento n°1	€ 34.400,00
Anticipazione d' impresa	€ 0,00

Risulta credito complessivo € 8.855,53 oltre iva

Assicurazioni infortuni: L'Impresa ha provveduto alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, presso I.N.A.I.L. di Cosenza , con posizione n° 14639517 a carattere continuativo.

Obblighi assicurativi e previdenziali: L'Impresa ha presentato regolarmente il DURC.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Contabilità finale

- Visti gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Certificato di ultimazione lavori per gli "Interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 "Norme per l'edilizia

scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009”, depositati presso questo Ente in data 16/09/2019 Prot. n. 3014, dalla RTP Ing. Leone Michele e Arch. Giulio Cesare Guccione, ed approvati con Determina UTC n. 213 del 08/10/2019;

- Vista la Determina UTC n. 229 del 30/10/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico approvava le competenze tecniche finali ed il Q.E. finale;

Vista la Relazione Acclarante, regolante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano, relativa agli “Interventi all’Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009”;

Considerato che:

- sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e le predisposizioni dell’atto di convenzione;

- sono state acquisite tutte le certificazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera;

- con l’accredito del saldo finale si ritiene definitivamente chiuso ogni rapporto con l’Ente finanziatore e nessun altro credito può essere a qualsiasi titolo avanzabile;

Ritenuto dover procedere all’approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs n.57 del 19.4.2017

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

DETERMINA

1. La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare come con questo atto approva la relazione Acclarante allegata alla presente, disciplinante i rapporti finanziati tra Ente erogante (Regione Calabria) ed Ente beneficiario del finanziamento (Comune di Scigliano);
3. Di prendere atto del quadro economico finale riferito agli “Interventi all’Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009 ”, secondo il Q.E. di seguito indicato:

		Q.E. FINALE
A1	Lavori	€ 42.329.20
A2	incidenza manodopera	€ -
A3	Oneri di sicurezza	€ 926.33
A4	Base d'asta	€ 43.255.53
B1	Ribasso d'asta 7,99	€ 3.670.80
B2	Lavori al netto del ribasso	€ 42.329.20
B3	Sommano incidenza della manodopera	€ -
B4	Oneri di sicurezza	€ 926.33
B5	TOTALE	€ 43.255.53
C1	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ -
C2	Imprevisti	
C4	SPESE TECNICHE	€ 4.223,37
C5	compensi tecnici per perizia	

C6	SUPPORTO AL RUP (com. Cassa)	€	1.600.00
C7	ART.113 D.LGS N 50/2016	€	200.00
C8	Collaudo/certificato regolare esecuzione	€	1.000.00
C9	Oneri previdenziali inarcassa e assicurazioni al 4%	€	208.93
C10	Totale (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7)	€	7.232.30
D1	IVA sui lavori 10%	€	4.325.55
D2	IVA su S.G. + tecniche 22%	€	966,31
D3	Marca da bollo collaudatore	€	2,00
	Sommano IVA	€	5.293,86
	TOTALE COMPLESSIVO	€	55.781,69
	Economia di gara	-€	4.218,31

4. Di dare atto che l'economie accertate alla chiusura dell'intervento di cui in oggetto risultano apri ad € **4.218,31**;
5. Di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria, Dipartimento 6, Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità – Edilizia Scolastica;
6. Di trasmettere il presenta atto al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di
Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 231 DEL 31/10/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 31/10/2019

Lì, 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data
odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la
presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 31/10/2019 al 15/11/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane