



**COMUNE DI SCIGLIANO**  
**(Provincia di Cosenza)**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **347** DEL **06/11/2019**

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI**

**ORIGINALE/COPIA**  
**DETERMINAZIONE N° 235**

**DEL 06/11/2019**

**OGGETTO:**

LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE”.

CIG: 7823993346 CUP: H39J19000050001

**Approvazione Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Certificato Ultimazione Lavori.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

**Visto** il decreto sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

**Premesso che:**

- la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla G. U., Serie Generale, n. 302 del 31/12/2018;
- in particolare, i commi da 107 a 114 dell’art. 1, che disciplinano l’assegnazione ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro ed assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con Decreto del Ministero dell’Interno;
- con Decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno Prot. n. 829 del 10/1/2019 si è proceduto all’attribuzione dei contributi ai Comuni per come previsto dal comma 107 della Legge 30/12/2018, n. 145;
- con comunicazione Prot. n. 8330 del 13/1/2019 del Ministero dell’Interno di assegnazione di un contributo di € 40.000,00 al Comune di Scigliano, acquisita al protocollo comunale in data 14/1/2019, al n. 111;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo “Realizzazione interventi per messa in sicurezza della viabilità Comunale” avente il seguente quadro economico:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 35 426,30	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 35 426,30</b>
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<b>€ 835,14</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A1.2+ A1.3+ A2)</b>		<b>€ 36 261,44</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 35 426,30</b>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 112,42
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ ....+ B10)</b>			<b>€ 112,42</b>
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 3 542,63
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 83,51
		<b>Totale IVA</b>		<b>€ 3 626,14</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+ B+ C)</b>			<b>€ 40 000,00</b>

**Dato atto:**

- **che** per i lavori di cui in oggetto si vuole utilizzare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016;
- **che** come criterio di aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c del d.lgs. 50/2016;

**Preso atto** che con Determina UTC n. 48 del 07/03/2019 si procedeva mediante Determina a Contrarre per i lavori di "Realizzazione interventi per messa in sicurezza della viabilità comunale", ad affidare gli stessi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 Lett. c mediante RDO su piattaforma MEPA rivolta a n. 3 operatori economici;

**Viste** le richieste di preventivo inoltrate alle seguenti Imprese:

1. FALKAM COSTRUZIONI SRL, con sede legale in GRIMALDI(CS), Via C.DA BUDA N.19, codice fiscale 02876160785;
2. Veltri Carmine Calcestruzzi Veltri, con sede legale in Via Silana, 188, Parenti CS;
3. Impresa A.C.B. S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Altilia, Va G. DE Gotti 18, Codice Fiscale: 02762800783;

**Preso atto** dei n. 3 preventivi pervenuti mediante RDO su piattaforma MEPA;

**Considerato:**

- che sono stati verificati i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- che detta documentazione, emessa dagli Uffici preposti ed acquisita in tempi diversi al protocollo comunale, è stata acquisita agli atti dell'Ufficio della Stazione Appaltante, precisando che dall'esame della stessa si evince che l'Impresa risulta regolare;

- che la sopra citata documentazione dimostra l'effettivo possesso da parte dell'Impresa dei requisiti richiesti dalla legge, si può procedere all'affidamento dei lavori alla Ditta A.C.B. S.R.L. UNIPERSONALE per gli interventi di cui in oggetto;

**Vista** la Determinazione UTC n. 59 del 25/03/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico affidava i lavori di "REALIZZAZIONE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE" all'Impresa A.C.B. S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Altilia, Va G. DE Gotti 18, Codice Fiscale: 02762800783, la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 10,560 % per un importo contrattuale pari ad € 32.520,42 così come da q.e. di seguito indicato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo lavori a base d'asta	€	35.426,30
A.2	ribasso d'asta del 10,56 %	€	3.741,02
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	835,14
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	<b>32.520,42</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori (10%)	€	3.252,04
B.2	Spesa di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis	€	112,42
	<b>TOTALE (B)</b>	€	<b>3.364,46</b>
	Economie	€	4.115,12
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>40.000,00</b>

**Accertato** che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 26/03/2018 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, firmato all'Impresa A.C.B. S.R.L. UNIPERSONALE senza alcuna riserva;

**Visto** il Contratto d'Appalto n.5/2019 del 13/04/2015 – Reg. a Cosenza il 05/08/2019 n.2150 – Serie I°;

**Preso atto:**

- **che** questo Ufficio Tecnico ha opportunamente redatto gli atti tecnico-contabili riferiti al I ed Ultimo Stato di Avanzamento Lavori, per un importo di € 32.520,42 oltre Iva come per legge a meno della quota infortuni pari allo 0,5%;

- che l'Impresa A.C.B. S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Altilia, Va G. DE Gotti 18, Codice Fiscale: 02762800783, ha fatto pervenire telematicamente per i lavori di cui in oggetto, giusta fattura in acconto al I ed Ultimo SAL n. 11/A del 15/07/2019 identificata con il Codice IT02762800783 – Formato FPA12, agli atti di codesto Ente prot. n. 2348 del 15/07/2019, per un importo pari ad € 18.181,82 oltre Iva al 10% per € 1.818,18 per un importo complessivo di € 20.000,00 pari alla quota di anticipazione trasmessa a questo Ente da parte del Ministero degli Interni;

**Vista** la Determinazione UTC n. 59 del 25/03/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico approvava il I ed Ultimo SAL e ne liquidava un acconto alla Ditta esecutrice

**Ritenuto** che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei lavori, senza che sia stato emesso alcun ordine di servizio;

**Preso atto:**

- che i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 26/03/2019 con un tempo contrattualmente definito di giorni 45 (quarantacinque);

- che durante l'esecuzione dei lavori vi è stata una sospensione, giusto verbale del 04/04/2019;

- che i lavori sono ripresi, giusto verbale del 23/04/2019;
- che il tempo utile doveva scadere quindi il 10/05/2019, tenuto conto del periodo di sospensione, la nuova scadenza risulta essere il 28/05/2019;
- che la DD.LL. constatava che giorno 21/05/2019, i lavori appaltati erano da ritenersi ultimati e in tempo utile rispetto al contratto d'appalto con la successiva redazione degli atti finali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non veniva concessa alcuna proroga;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che durante l'esecuzione dei lavori non è stata applicata alcuna penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi da parte del Direttore dei lavori Ordini di servizio;
- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve alcuna;

**Visto** lo stato finale dei lavori redatto in data 04/07/2019, ed importa complessivamente a netti € 32.520,42 così distinte:

a) Per il contratto principale	€ 32.520,42
Da cui dedotto:	
a) Ammontare dello stato finale	€ 32.520,42
RESTANO	€ 0,00

**Visti** gli obblighi assicurativi dell'Impresa esecutrice, la quale provvedeva ad assicurare la propria mano d'opera con posizione assicurativa territoriale n. 20083380-81;

**Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Visto** il Certificato Ultimazione Lavori;

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e succ.mod. ed int.;

**Visto** il D.P.R. 207/2010;

#### **DETERMINA**

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare gli atti tecnico-contabili riferiti allo Stato Finale per la "REALIZZAZIONE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE", regolarmente eseguiti dall'Impresa A.C.B. SRL UNIPERSONALE con sede in Altilia, Via G. De Gotti, 18 e liquida il credito dell'Impresa come segue:
 

- Ammontare del conto finale	€ 32.520,42
- a detrarre n. 1 acconto corrisposto	€ 32.357,82
Resta il credito dell'Impresa in netti	€ 162,60
- Di approvare la Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di Ultimazione Lavori;
- Di dare atto che l'economie derivanti dal finanziamento sono pari ad € 4.115,12;
- Di dare atto che l'importo finanziato è impegnato sul Cap. 3469 del Bilancio comunale c.e.;;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la coperture finanziaria)  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)  
sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 235 DEL 06/11/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 06/11/2019

Lì, 06/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO  
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata  
Dal 06/11/2019 al 21/11/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

li, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
Michele Pane