



**COMUNE DI SCIGLIANO**  
**(Provincia di Cosenza)**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°** 120 **DEL** 04/05/2020

**AREA    T E C N I C A**

**SERVIZIO:**

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N° 89**  
  
**DEL 04/05/2020**

**OGGETTO:**

“INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA” – L. R. N° 24/1987 – L. R. N° 47/2011”. CUP: H34H17000510002 - CIG: 734212620C”.  
**Approvazione Relazione Acclarante disciplinante i rapporti tra Regione Calabria e Comune di Scigliano e approvazione Q.E. finale.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Visto** l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

**Premesso che:**

- con Decreto Dirigenziale n. 13794 del 03/10/2012, veniva approvato da parte della Regione Calabria il piano degli interventi di cui alla L.R. n. 47/11;
- che il suddetto decreto dettava i termini perentori e le puntuali precisazioni a cui dovevano obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti attuatori;
- che a seguito delle inadempienze da parte dei soggetti attuatori, la Regione Calabria definanziava alcuni interventi, generando così un economia;
- che l'art. 38, comma 4, della L.R. n. 47/2011, prevede che le economie generate dalle revoche dei finanziamenti afferenti a programmazione di opere pubbliche siano riprogrammate per le stesse finalità;
- che il Comune di Scigliano ha richiesto un finanziamento per i "Lavori di completamento e adeguamento della Villa Comunale e Piazza C. Golia", trovando positivo accoglimento da parte della Regione Calabria, nell'ambito dell'economie generate da revoche;

**Visto** il Decreto del Dirigente Generale prot. n. 967 del 28/07/2016 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 9378 del 04/08/2016, con la quale veniva concesso al Comune di Scigliano un cofinanziamento per la realizzazione dei lavori di cui sopra ai sensi della L.R. n. 24/87 – L.R. n. 47/2011;

**Preso atto** che l'intervento progettuale prevede la realizzazione dei "Lavori di completamento e adeguamento della Villa Comunale e Piazza C. Golia";

**Considerato che**, per l'attuazione degli interventi previsti e la realizzazione del progetto, si è reso necessario procedere alla redazione di apposita progettazione esecutiva, dell'importo complessivo di € 300.000,00;

**Visto** il progetto esecutivo, i relativi elaborati tecnici per gli “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA” - L.R. N. 24/87 - L.R. N. 47/2011, redatto dall’Arch. Antonio Mazza, Arch. Raffaele Ripoli e Ing. Alfonso Caira, per un importo complessivo di € 300.000,00;

**Preso atto che** con Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 11.04.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo finanziato di € 300.000,00, per come da Q.E. di seguito indicato:

A		Importo Lavori + Oneri Sicurezza	€ 232.168,55	€ 232.168,55
	a1	LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 226.358,55	
	a2	SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 5.810,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1			€ 67.831,45
	b1.1	SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORO E CSE	€ 28.000,00	
	b1.2	RELAZIONE GEOLOGICA (comprensivo di IVA e Oneri Previdenziali)	€ 1.500,00	
	b1.3	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.300,00	
	b1.4	spese ANAC	€ 225,00	
	B2	Servizi di assistenza al RUP	€ 3.000,00	
	B3	Indagini geologiche e geognostiche	€ 1.500,00	
	B4	IMPREVISTI (comprensivo di IVA)	€ 500,00	
	B5	IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		
	b5.1	CASSA PREVIDENZIALE 4%	€ 1.240,00	
	b5.2	IVA SUI LAVORI 10%	€ 22.922,49	
	b5.3	IVA SPESE TECNICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI 22%	€ 8.043,20	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 300.000,00</b>

**Considerato:**

- **che** si vuole affidare i lavori di cui in oggetto ad una Ditta specializzata nel settore e avente adeguati requisiti;
- **che** è stato necessario indire gara d’appalto, mediante procedura aperta in relazione a quanto disposto dall’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e mod., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e mod. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **che** il Comune di Scigliano aderiva alla C.U.C. “SAVUTO” insieme al Comune di Panettieri, in cui si faceva promotore quale Comune capofila, lo stesso Comune di Scigliano, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, a mezzo stipula di convenzione (art. 30 D.Lgs n. 267/2000) così come previsto dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale dei rispettivi Enti, n. 36 del 26/10/2017 e n. 49 del 30/11/2017;

**Preso atto:**

- **che** con Determinazione a Contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 1 del 04/01/2018, veniva stabilito di procedere per gli “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA” - L.R. N. 24/87 - L.R. N. 47/2011”, mediante procedura aperta in relazione a quanto disposto dall’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e mod., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e mod. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **che** con Determinazione n. 01 del 04/01/2018, la Centrale Unica di Committenza approvava gli atti di gara trasmessi dal RUP del Comune di Scigliano;
- **che** il termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara, era fissato per giorno 08/02/2018 alle ore 12.00;
- **che** con Determinazione n. 04 del 13/02/2018 la sopra citata C.U.C. nominava giusta commissione di gara per l’espletamento della gara d’appalto;

- **che** con propria Determinazione n. 07 del 05.03.2018 la Centrale Unica di Committenza prendeva atto dei verbali per come di seguito riportati:

- n. 1 del 16/02/2017 (seduta pubblica);
- n. 2 del 02/03/2018 (seduta pubblica);
- n. 3 del 02/03/2018 (seduta riservata);
- n.4 del 02/03/2018 (seduta pubblica).

E contestualmente proponeva l'aggiudicazione dell'appalto per gli "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA" – L. R. N° 24/1987 – L. R. N° 47/2011 – Comune di Scigliano alla Società OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., la quale ha conseguito un punteggio totale di 88/100, distinti per l'offerta tecnica punteggio pari a 68/100 e per l'offerta economica 20/100;

- **che** l'offerta presentata dalla sopra citata Ditta, rientrava nella fattispecie di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per aver superato i 4/5 del punteggio massimo previsto sia per l'elemento tecnico-qualitativo e sia per l'elemento prezzo, risultando di conseguenza anormalmente bassa;

- **che** con nota prot. n. 720 del 05/03/2018, il Comune di Scigliano richiedeva al Consorzio Octopus Consorzio Stabile S.C.A.R.L. e quindi alla Ditta EUROCOSTRUZIONI GROUP quale consorziato esecutore del sopra citato consorzio, le giustificazioni adeguatamente esplicitate;

- **che** in data 15/03/2018 prot. n. 897 veniva trasmessa a questo Ente da parte della sopra citata Ditta la documentazione comprovante la giustificazione dell'offerta presentata;

- **che** in data 12.04.2018 veniva redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, giusto verbale di verifica giustificativi ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

#### **Preso atto:**

- che sono stati verificati da parte della Centrale Unica Committenza i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale la Certificazione Antimafia, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e il Certificato Fallimentare alla Ditta EUROCOSTRUZIONI GROUP con sede in Via Milelli, 26/B – 87100 Cosenza (CS) – P.Iva 03212940781 quale consorziato esecutore del Consorzio Octopus Consorzio Stabile S.C.A.R.L.;

- che detta documentazione, emessa dagli Uffici preposti ed acquisita in tempi diversi al protocollo comunale, è stata acquisita agli atti dell'Ufficio della Stazione Appaltante, precisando che dall'esame della stessa si evince che l'Impresa aggiudicataria risulta regolare;

- che è necessario visti i tempi stringenti imposti dall'Ente erogatore del finanziamento dare inizio ai sopra citati lavori;

- che all'acquisizione di detta documentazione, sarà subordinata la stipula del contratto d'appalto;

- che pertanto, sulla base delle risultanze di gara e dalle modalità previste trasmesse dalla Regione Calabria e dalla Cassa DD.PP. il quadro economico viene così rimodulato:

**Vista** la Determinazione UTC n. 59 del 16/04/2018 con la quale questo Ufficio Tecnico, aggiudicava in via Definitiva alla Ditta EUROCOSTRUZIONI GROUP con sede in Via Milelli, 26/B – 87100 Cosenza (CS) – P.Iva 03212940781 quale consorziato esecutore del Consorzio Octopus Consorzio Stabile S.C.A.R.L. gli "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA" – L. R. N° 24/1987 – L. R. N° 47/2011 – Comune di Scigliano, la quale ha conseguito il punteggio di 88/100 e che ha offerto il ribasso del 18,00% (diciotto per cento) corrispondente ad euro 184.614,011, cui vanno aggiunti euro 5.810,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 190.424,01 oltre Iva in misura di legge e contestualmente rimodulava il quadro economico di progetto a seguito di ribasso d'asta per come di seguito:

A		LAVORI	€ 232.168,55	
	a1	LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 226.358,55	
		IMPORTO STIMATO MANODOPERA	€ 41.229,21	
	a2	SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 5.810,00	
		RIBASSO DI GARA	-€ 41.744,54	
		IMPORTO CONTRATTUALE	€ 190.424,01	<b>€ 190.424,01</b>
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		<b>€ 86.599,61</b>
	B1			
	b1.1	SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORO E	€ 28.000,00	

		CSE		
	b1.2	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.300,00	
	B1.3	spese ANAC	€ 225,00	
	B.1.4	QUOTA UNA TANTUM 25% DEL RIBASSO DI GARA	€ 10.186,13	
	B2			
	b2.1	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE	€ 1.500,00	
	b2.2	RELAZIONE GEOLOGICA COMPRESO CASSA ED IVA	€ 1.500,00	
	b2.3	SERVIZI ASSISTENZA AL RUP	€ 3.000,00	
	b2.4	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ 13.329,68	
	B3			
	B3.1	CASSA PREVIDENZIALE 4%	€ 1.120,00	
	B3.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 19.042,40	
	B3.2	IVA SPESE TECNICHE 22%	€ 7.396,40	
		ECONOMIE DI PROGETTO	€ 22.976,38	<b>€ 22.976,38</b>
		TOTALE		<b>€ 300.000,00</b>

**Visto** il Contratto d'Appalto sottoscritto con il Consorzio Octopus Consorzio Stabile S.C.A.R.L n. 3/2018 del 14/06/2018 – Reg. a Cosenza il 05/07/2018 n. 6734 – Serie 1T;

**Preso atto** che nel corso dell'esecuzione dei lavori, con Determinazione UTC n. 23 del 04/02/2019, rispettando i limiti, le procedure e quant'altro previsto in merito nel D.Lgs n. 163/2006 s.m. e i. e nel D.P.R. 207/2010 s.m. e i., è stata approvata una perizia di variante, con il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

A		LAVORI + ONERI SICUREZZA		<b>223.429,52</b>
	A1	LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 226.358,55	
	A2	SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 5.810,00	
	A3	RIBASSO DI GARA	-€ 41.744,54	
	A4	Importo al netto del ribasso	€ 184.614,01	
	A5	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 190.424,01	
	A6	Lavori da perizia (al netto del ribasso d'asta e comp. Oneri pari ad € 1.008,27)	€ 33.005,51	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		<b>€ 76.570,48</b>
	B1			
	b1.1	SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORO E CSE	€ 28.000,00	
	b1.2	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.300,00	
	B1.3	spese ANAC	€ 225,00	
	B.1.4	QUOTA UNA TANTUM 25% DEL RIBASSO DI GARA	€ 10.186,13	
	B2			
	b2.1	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE	€ 1.500,00	
	b2.2	RELAZIONE GEOLOGICA COMPRESO CASSA ED IVA	€ 1.500,00	
	b2.3	SERVIZI ASSISTENZA AL RUP	€ 3.000,00	
	b2.4	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ -	
	B3			
	B3.1	CASSA PREVIDENZIALE 4%	€ 1.120,00	
	B3.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 22.342,95	
	B3.2	IVA SPESE TECNICHE 22%	€ 7.396,40	
		TOTALE		<b>€ 300.000,00</b>

**Ritenuto:**

- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
- che non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti;
- che nel corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio;
- che l'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 08/04/2019 che risulta precedente a quella prevista dal contratto d'appalto e quindi in tempo utile;

- che in data 05/04/2019, l'Arch. Antonio Mazza, l'Arch. Raffaele Ripoli e l'Ing. Alfonso Caira, hanno redatto, per i lavori in oggetto, lo stato finale dei lavori, agli atti di questo Ente in data 17/04/2019 prot. n. 1235 accettato dall'Impresa senza riserve

**Vista** la Determinazione UTC n. 137 del 04/07/2019, con la quale questo Ufficio Tecnico, approvava lo Stato Finale, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di Ultimazione lavori e Quadro economico finale, per come rappresentato:

A		LAVORI + ONERI SICUREZZA		<b>223.429,52</b>
	A1	LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 226.358,55	
	A2	SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 5.810,00	
	A3	RIBASSO DI GARA	-€ 41.744,54	
	A4	Importo al netto del ribasso	€ 184.614,01	
	A5	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 190.424,01	
	A6	Lavori da perizia (al netto del ribasso d'asta e comp. Oneri pari ad € 1.008,27)	€ 33.005,51	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		<b>€ 74.110,12</b>
	B1			
	b1.1	SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORO E CSE	€ 28.000,00	
	b1.2	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.300,00	
	B1.3	spese ANAC	€ 225,00	
	B.1.4	QUOTA UNA TANTUM 25% DEL RIBASSO DI GARA	€ 10.186,13	
	B2			
	b2.1	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE	€ 1.500,00	
	b2.2	RELAZIONE GEOLOGICA COMPRESO CASSA ED IVA	€ 1.500,00	
	b2.3	SERVIZI ASSISTENZA AL RUP	€ 3.000,00	
	b2.4	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ -	
	B3			
	B3.1	CASSA PREVIDENZIALE 4%	€ 1.120,00	
	B3.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 22.342,95	
	B3.2	IVA SPESE TECNICHE 22%	€ 4.936,04	
		<b>ECONOMIE DI PROGETTO</b>		<b>€ 2.460,36</b>
			TOTALE	<b>€ 300.000,00</b>

**Vista** la relazione acclarante, regolante i rapporti tra Regione Calabria (Ente erogatore) e Comune di Scigliano (Ente beneficiario), relativa ai lavori di "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA" – L. R. N° 24/1987 – L. R. N° 47/2011";

**Considerato che:**

- Sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e le predisposizioni dell'atto di convenzione;
- Sono state acquisite tutte le certificazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera;
- Con l'accredito del saldo finale si ritiene definitivamente chiuso ogni rapporto con la Regione Calabria e nessun altro credito può essere a qualsiasi titolo avanzabile;

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione degli atti di cui ai precedenti punti;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs n.57 del 19.4.2017

**Visto** il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**DETERMINA**

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare, come con questo atto si approva, la relazione acclarante, disciplinante i rapporti finanziari tra ente erogante (Regione Calabria) ed ente beneficiario del finanziamento (Comune di Scigliano) per i lavori di "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA" – L. R. N° 24/1987 – L. R. N° 47/2011";

- Di attestare che:

- Sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e le predisposizioni dell'atto di convenzione;
- Sono state acquisite tutte le certificazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera;
- Con l'accredito del saldo finale si ritiene definitivamente chiuso ogni rapporto con la Regione Calabria e nessun altro credito può essere a qualsiasi titolo avanzabile;

- Di approvare il quadro economico finale dei lavori di "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E PIAZZA C. GOLIA" – L. R. N° 24/1987 – L. R. N° 47/2011" per come di seguito indicato:

A		LAVORI + ONERI SICUREZZA		<b>223.429,52</b>
	A1	LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 226.358,55	
	A2	SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 5.810,00	
	A3	RIBASSO DI GARA	-€ 41.744,54	
	A4	Importo al netto del ribasso	€ 184.614,01	
	A5	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 190.424,01	
	A6	Lavori da perizia (al netto del ribasso d'asta e comp. Oneri pari ad € 1.008,27)	€ 33.005,51	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		<b>€ 74.110,12</b>
	B1			
	b1.1	SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORO E CSE	€ 28.000,00	
	b1.2	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 1.300,00	
	B1.3	spese ANAC	€ 225,00	
	B.1.4	QUOTA UNA TANTUM 25% DEL RIBASSO DI GARA	€ 10.186,13	
	B2			
	b2.1	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE	€ 1.500,00	
	b2.2	RELAZIONE GEOLOGICA COMPRESO CASSA ED IVA	€ 1.500,00	
	b2.3	SERVIZI ASSISTENZA AL RUP	€ 3.000,00	
	b2.4	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ -	
	B3			
	B3.1	CASSA PREVIDENZIALE 4%	€ 1.120,00	
	B3.1	IVA SUI LAVORI 10%	€ 22.342,95	
	B3.2	IVA SPESE TECNICHE 22%	€ 4.936,04	
		<b>ECONOMIE DI PROGETTO</b>		<b>€ 2.460,36</b>
			TOTALE	<b>€ 300.000,00</b>

- Di dare atto che gli importi sono impegnati Cap. 3943 del Bilancio comunale;

- Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria Dipartimento 6 Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità - Settore 5 – Lavori Pubblici – Unità Operativa 5.1, nonché alla Provincia di Cosenza, per un complessivo di € 300.000,00;

- Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 89 DEL 04/05/2020

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 04/05/2020

Lì, 04/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

**IL RESP. DEL SERVIZIO**  
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 04/05/2020 al 19/05/2020

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**  
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**  
Michele Pane