



COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

191

DEL

06/07/2020

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 130

DEL 06/07/2020

OGGETTO:

POR Calabria 2014–2020 Azione 4.1.3. - Lavori di Avviso pubblico per il finanziamento di “Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” - “AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)”. CUP: H33C18000190002 CIG: 7706194875.

Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di Ultimazione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso:

- che il POR FESR 2014-2020 – Asse IV – “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” promuove la riduzione dei consumi di energia mediante il sostegno mirato ad accrescere gli standard di efficienza e risparmio energetico degli edifici pubblici nonché a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- che in particolare, la priorità d’investimento 4c – “Sostenere l’efficienza energetica, la gestione-intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell’edilizia abitativa”, mediante l’Azione 4.1.3 – “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele gestione energetica delle rete)” ha lo scopo di incentivare gli Enti pubblici ad adottare soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo l’installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione), favorendo altresì la riduzione dell’inquinamento luminoso;
- che la Regione Calabria con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 ha approvato “l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” ed i relativi allegati;
- che con D.D. n. 6868 del 27.06.2017 sono state apportate modifiche al predetto Avviso ed è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze;
- che questo Ente, preso atto del citato Avviso pubblico, ha avviato tutte le procedure tecnico-amministrative

per presentare un progetto per l'efficientamento della pubblica illuminazione;

- che al fine di redigere il progetto di che trattasi, si è reso necessario eseguire una diagnosi energetica dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di individuare al meglio gli interventi da eseguire;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27.07.2017, questo Ente ha approvato il progetto definitivo Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica da finanziarsi con fondi POR Calabria FESR 2014-2020 ASSE 4 – Azione 1.3 – per un importo di € 166.700,00;
- che il Comune di Scigliano ha presentato tramite sistema informativo accessibile dal sito <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>) istanza di contributo sulla linea 2 del predetto Avviso pubblico per l'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI" chiedendo il riconoscimento di un contributo di euro 150.000,00 a fronte di un progetto del costo complessivo di euro 166.700,00;
- che con D.D. n. 10188 del 18.09.2017, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 84/2017, sono state apportate modifiche alle modalità di assegnazione dei punteggi relative ai criteri e subcriteri di valutazione di tipo qualitativo;
- che con D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 2 dell'Avviso pubblico;
- che col medesimo D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione;
- che con D.D. n. 7087 del 04/07/2018 è stata riapprovata, a seguito di esame in autotutela, la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 2 dell'Avviso pubblico ed è stata disposta la concessione al Comune di Scigliano del contributo di euro 115.271,42 a valere sull'Azione 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e che quindi la quota di cofinanziamento dell'intervento risulta rimodulata in € 12.810,50;
- che col medesimo D.D. n. 7087 del 04/07/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione;
- che con nota prot. n. 255174/SIAR del 23.07.2018, la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Settore n. 6 – Politiche energetiche ed efficienza energetica ha notificato apposita convenzione sottoscritta digitalmente e repertoriata al n. 2032 del 20.07.2018, sottoscritta tra la sopra citata Regione ed il Comune di Scigliano in qualità di soggetto beneficiario con allegato cronoprogramma di realizzazione dell'intervento;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 171RS / 252 RG del 25/09/2018, con la quale questo Ufficio Tecnico affidava l'incarico professionale per la redazione della progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione;

Visto il progetto Esecutivo ed i relativi elaborati tecnici dell'intervento di cui in oggetto, all'uopo predisposto e trasmesso dall'Ing. Francesca Cassano e dall'Ing. Andrea Talarico, per un importo complessivo di € 166.670,00, così come acquisito al protocollo dell'Ente n. 3599 in data 12/11/2018;

Preso atto:

- che, con Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 13/11/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo finanziato di € 166.670,00, per come da Q.E. di seguito indicato:

A	LAVORI	%	Totali
A.1)	importo lordo dei lavori soggetto a ribasso 1 LOTTO		€ 97.596,47
A.3)	Oneri per la sicurezza del cantiere 1 LOTTO		€ 1.376,11
A.4)	Importo totale, lavori + sicurezza 1 LOTTO		€ 98.972,58
A.5)	IVA sui lavori 10%		€ 9.897,26
A.6)	importo lordo dei lavori soggetto a ribasso 2 LOTTO		€ 30.000,00
A.7)	Oneri per la sicurezza del cantiere 2 LOTTO		€ 322,73
A.8)	Importo totale, lavori + sicurezza 2 LOTTO		€ 30.322,73
A.9)	IVA sui lavori 10%		€ 3.032,27
	importo totale iva e lavori		142.224,84 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 15% max		
B.1)	Competenze tecniche per Progettazione esecutiva - sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dir.lavori - misure e contabilità - cert.reg. esecuzione oneri inclusi (INPS 4% - CNPAIA 4%)		€ 12.500,00
B.2)	Commissione di gara per affidamento lavori (CNPAIA 4% compresa)		€ 1.600,00
B.3)	Contributi oneri AVCP		€ 30,00
B.4)	IVA 22 % su B.1)		€ 3.102,00
B.5)	2% Rup		€ 1.979,45
B.6)	Collaudo tecnico funzionale degli impianti		€ 4.000,00
B.7)	IVA 22 % su B.6)		€ 880,00
B.8)	Imprevisti (iva compresa)		€ 353,71
B.9)	TOTALE		€ 24.445,16
C	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B		€ 166.670,00
	Quota parte finanziamento richiesto Regione Calabria	90,00%	€ 150.000,00
	Quota parte Cofinanziamento Comune	10,00%	€ 16.670,00
	TOTALE progetto	100,00%	€ 166.670,00

Preso atto che con Determina UTC n. 202 del 29/11/2018 si procedeva ad un'indizione di Procedura Aperta a ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI" facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 3 dell'art. 60 del D.lgs. 50 del 2016;

Vista la Determinazione UTC n. 18 del 28/01/2018 con la quale questo Ufficio Tecnico, in merito agli interventi in oggetto ha proceduto a nominare apposita commissione giudicatrice;

Preso atto:

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara era fissato per giorno 04/01/2019;
- che nei termini previsti dal bando pubblico, per la gara in epigrafe, sono pervenute n. 9 offerte per come si evince dal verbale di gara n. 1 del 28/01/2019;
- che in data 18/02/2019, giusta verbale n. 4 di seduta pubblica, la Commissione di Gara, dopo attenta analisi, procedeva alla valutazione circa la congruità della documentazione prodotta dai concorrenti e all'esito della redazione di apposita graduatoria, dichiarava l'Impresa NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L, con sede in Via Nazionale Ex SS19 n. 49 – 87050 Mangone (CS), C.F./P.Iva: 03436700789, aggiudicataria dell'esecuzione di "Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" - "AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)", con un punteggio di 86,16/100, con importo offerto di Euro 89.789,72, cui vanno aggiunti Euro 1.376,11, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

Preso atto:

- che sono stati verificati da parte della Centrale Unica Committenza i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e il Certificato Fallimentare alla Ditta NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L.;
- che detta documentazione, emessa dagli Uffici preposti ed acquisita in tempi diversi al protocollo comunale, è stata acquisita agli atti dell'Ufficio della Stazione Appaltante, precisando che dall'esame della stessa si evince che l'Impresa aggiudicataria risulta regolare;

- che con Determinazione UTC n. 55 del 18/03/2019 questo Ufficio Tecnico, aggiudicava in via Definitiva alla Ditta "NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L.", con sede in Via Nazionale Ex SS19 n. 49 – 87050 Mangone (CS), C.F./P.Iva: 03436700789 gli "Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" - "AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)", la quale ha conseguito il punteggio di 86,16/100 e che ha offerto l'importo di Euro 89.789,72, cui vanno aggiunti Euro 1.376,11, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale di € 91.165,83 oltre Iva nella misura di legge;

- che pertanto, sulla base delle risultanze di gara il quadro economico viene così rimodulato:

A	LAVORI	%	Totali
A.1)	importo lordo dei lavori soggetto a ribasso 1 LOTTO		€ 97.596,47
	Ribasso di gara I LOTTO		€ 7.806,75
A.3)	Oneri per la sicurezza del cantiere 1 LOTTO		€ 1.376,11
A.4)	Importo Contrattuale dei lavori + sicurezza 1 LOTTO		€ 91.165,83
A.5)	IVA sui lavori 10%		€ 9.116,58
A.6)	importo lordo dei lavori soggetto a ribasso 2 LOTTO		€ 30.000,00
A.7)	Oneri per la sicurezza del cantiere 2 LOTTO		€ 322,73
A.8)	Importo totale, lavori + sicurezza 2 LOTTO		€ 30.322,73
A.9)	IVA sui lavori 10%		€ 3.032,27
	Importo totale iva e lavori		133.637,41 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 15% max		
B.1)	Competenze tecniche per Progettazione esecutiva - sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dir.lavori - misure e contabilità - cert.reg. esecuzione oneri inclusi (INPS 4% - CNPAIA 4%)		€ 12.500,00
B.2)	Commissione di gara per affidamento lavori (CNPAIA 4% compresa)		€ 1.600,00
B.3)	Contributi oneri AVCP		€ 30,00
B.4)	IVA 22 % su B.1)		€ 3.102,00
B.5)	2% Rup		€ 1.979,45
B.6)	Collaudo tecnico funzionale degli impianti		€ 4.000,00
B.7)	IVA 22 % su B.6)		€ 880,00
B.8)	Imprevisti (iva compresa)		€ 353,71
B.9)	TOTALE		€ 24.445,16
C	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B		€ 158.082,57
	ECONOMIE DI PROGETTO		€ 8.587,43

Visto il Contratto d'Appalto sottoscritto con la Ditta "NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L." Rep. n. 1/2019 del 16/05/2019 – Reg. a Cosenza il 21/05/2019 n. 5040 – Serie 1T;

Accertato che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 28/03/2019 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, firmato dalla Ditta "NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L." senza alcuna riserva;

Vista la Determinazione UTC n. 138 del 04/07/2019 con la quale questo Ufficio tecnico, approvava il I SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 24/06/2019 e liquidava un acconto sia alla Ditta esecutrice che ai tecnici incaricati;

Vista la Determinazione UTC n. 246 del 14/11/2019 con la quale questo Ufficio tecnico, liquidava un secondo acconto alla Ditta esecutrice mediante il proprio contributo di cofinanziamento a causa di ritardi da parte della Regione Calabria quale Ente finanziatore dell'opera nell'erogazione di ulteriori acconti sull'importo finanziato;

Vista la Determinazione UTC n. 282 del 16/12/2019 con la quale questo Ufficio tecnico, liquidava un terzo acconto alla Ditta esecutrice mediante il proprio contributo di cofinanziamento a causa di ritardi da parte della Regione Calabria quale Ente finanziatore dell'opera nell'erogazione di ulteriori acconti sull'importo

finanziato

Atteso:

- che i lavori sono stati ultimati in data 05/05/2020 oltre il tempo utile, così come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dal D.L. in pari data e sottoscritto dall'Impresa esecutrice senza alcuna riserva;
- che il D.L., ha provveduto a redigere e a trasmettere a questo Ufficio Tecnico gli atti contabili finali per gli "Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" - "AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)", depositati presso questo Ente in data 11/06/2020 prot. n. 1820;
- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
- che la durata dell'esecuzione dei lavori, come da contratto d'appalto, era previsto in giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;
- che il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 18/05/2019;
- che i lavori subirono le seguenti sospensioni:
 - dal 08/04/2019 al 10/05/2019 pari a giorni 32;
 - dal 01/07/2019 al 30/09/2019 pari a giorni 91;
 - dal 09/03/2020 al 04/05/2020 pari a giorni 56 in attuazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 30 giorni con atto del RUP N. 0001574 del 13/05/2019 motivata dalla impossibilità di eseguire alcune lavorazioni durante il periodo invernale per le avverse condizioni meteorologiche;
- che per effetto delle suddette sospensioni e proroga il nuovo termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato differito al giorno 12/12/2019;
- che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato quindi di giorni 145 (Centoquarantacinque) e, pertanto, ai termini dell'art. 6 del Contratto d'appalto, all'impresa viene applicata una penale giornaliera pari allo 0,050 % dell'importo contrattuale per un totale di € 6.609,52 (seimilaseicentonove/52);
- che nel corso dei lavori fu emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per complessivi € 70.960,00;
- che il Conto Finale dei lavori è stato redatto in data 05/05/2020 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 91.165,83:

a) per lavori	€ 91.165,83
da cui sono dedotti:	
b) per certificati di pagamento in acconto già emessi	€ 70.960,00
c) per penale da ritardata ultimazione dei lavori	€ 6.609,52
Restano	€ 13.596,31

resta quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 13.596,31 (diconsi euro tredicimilacinquecentonovantasei/31), oltre IVA come dovuta per legge;

- che l'Impresa esecutrice con nota trasmessa a mezzo pec in data 15/06/2020 e depositata al protocollo dell'Ente in data 18/06/2020 prot. n. 1893, comunicava la propria disponibilità a scomputare l'importo della penale in lavori;
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di accogliere la suddetta proposta dell'Appaltatore e di non procedere quindi all'applicazione della penale, sottoscrivendo con l'Impresa "NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L.", con sede in Via Nazionale Ex SS19 n. 49 – 87050 Mangone (CS), C.F./P.Iva: 03436700789 in data 29/06/2020, apposto atto transattivo;
- che durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore;
- che, in relazione alla entità della durata dell'appalto, in accordo con l'Appaltatore, non è stata concessa alcuna anticipazione all'impresa;
- che i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori;
- che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;
- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- che l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INAIL di Cosenza n. 19980318-15 (PAT n. 95180010-69);
- che l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori;

Visto il Conto Finale dei lavori;

Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L.;

Ritenuto dover procedere all'approvazione degli atti di cui ai precedenti punti;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs n.57 del 19.4.2017;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare gli atti tecnico-contabili riferiti al Conto Finale dei lavori per gli *“Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” - “AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)”*, debitamente firmati dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Cassano e dalla Ditta *“NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L”*, con sede in Via Nazionale Ex SS19 n. 49 – 87050 Mangone (CS), C.F./P.Iva: 03436700789, dai quali si evince che la stessa vanta un credito pari ad € 13.596,31 oltre Iva come per legge, al netto dei certificati di pagamento già emessi e della penale irrogata;
- Di approvare il Certificato di Ultimazione Lavori, il Conto Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L.;
- Di prendere atto che l'Amministrazione comunale, ha ritenuto di non procedere all'applicazione della penale pari ad € 6.609,52 ma di scomputarla in lavori, mediante la costituzione di Atto Transattivo sottoscritto in data 29/06/2020 con l'Impresa *“NUOVI IMPIANTI 2.0 S.R.L”*, con sede in Via Nazionale Ex SS19 n. 49 – 87050 Mangone (CS), C.F./P.Iva: 03436700789;
- Di dare atto che gli importi sono impegnati Cap. 3466/2018;
- Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria DIPARTIMENTO n. 14 - Politiche Energetiche, mediante POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3 D.D. n. 7087 del 04.07.2018 - Convezione Rep. N. 2032 del 20/07/2018 e imputata sul Cap. 3466/2018;
- Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa;
- Di trasmettere il presente atto, per quanto di propria competenza, alla Regione Calabria dalla Regione Calabria, Regione Calabria DIPARTIMENTO n. 14 - Politiche Energetiche

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 130 DEL 06/07/2020

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 06/07/2020

Lì, 06/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 06/07/2020 al 21/07/2020

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane