



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 138 del 20-06-2022
230

N. Reg. Generale

Oggetto: "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano Calvisi Serra Petrisi Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio Sant'Agostino e Cimitero Comunale". Atto di Approvazione I° SAL.C.U.P.: H37H20002210002 CIG: Z723152DD7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Considerato che questo Ente risulta assegnatario del finanziamento di €. 57.142,85 in ordine alla realizzazione dell'intervento "Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti" e attuazione del "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne;

Considerato che detti lavori si prefiggono la rifunzionalizzazione del sistema viario attraverso la riqualificazione e l'adeguamento del tracciato stradale esistente;

Che in data 13/10/2020, con nota n° 3224 veniva trasmessa da parte di questo Comune alla Regione Calabria la Progettazione Preliminare relativa ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale" e successivamente in data 12/03/2021 Prot. 873 veniva inviata comunicazione alla Regione Calabria circa la sostituzione del R.U.P. Geom. Piccolo Maurizio con il Geom. Pasquale Guido;

Preso atto che questo Ente ha chiesto un contributo per l'anno 2020 alla Regione Calabria per la riqualificazione e l'adeguamento del tracciato stradale esistente; Vista la nota della Regione Calabria – Dipartimento infrastrutture e Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020 prot. 4132 con la quale si comunica a questo Ente la richiesta della prima anticipazione del 30%;

Preso atto che la Regione Calabria ha dato disposizioni di presentare il progetto definitivo entro 3 mesi salvo ulteriori proroghe;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Raffaele Pane Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale di "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale"" per un complessivo di € 57.142,85 composto dal seguente quadro tecnico economico:

a	LAVORI		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a base d'asta		€. 45.800,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 934,69
a	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)		€. 46.734,69
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Lavori in economia		
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini integrative		
b.3	Imprevisti compresa IVA		
b.4	Acquisizione aree e immobili		
b.5	Spese tecniche per progettazione e studi		
b.6	Spese per direzione lavori, responsabilità progetto ecc.		€. 4.800,00
b.7	Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici		
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	10%	€. 4.673,47
b.10	IVA somme a disposizione		
b.11	Altro (specificare) Art. 113 c.2 d.lvo 50/16		€. 934,69
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.1 a b.11)		€.10.408,16
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETO (a+b)		€.57.142,85

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2021 con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo Esecutivo per i "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 82 del 17/03/2021, veniva affidato l'incarico per la Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L. 81/2008, per i Lavori in oggetto, al Perito Edile Rodolfo Tucci, iscritto all'ordine dei Periti Industriali della Provincia di Crotone al n° 114 e professionista di fiducia di questo ente;

Considerato:

- **che** bisogna affidare i lavori di cui in oggetto ad una Ditta specializzata nel settore e avente adeguati requisiti;

- **che** con lettera Prot. 1110 del 31/03/2021 veniva invitata a produrre un Preventivo lavori ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b) della Legge 11/09/2020 n° 120 (D.L. semplificazioni), in riferimento ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", la Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787

- **che** con nota acquisita al Protocollo del Comune di Scigliano n° 1231 del 12/04/2021 la Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, ha fatto pervenire propria migliore offerta con un ribasso del 16,974% sull'importo soggetto a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60

- **che** con verbale del 13/04/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in via provvisoria dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", alla Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, che ha offerto un ribasso del 16,974% sull'importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60.

Preso atto:

- **che** sono stati verificati da parte di questo ente i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **che** per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), il Certificato Fallimentare, Certificato del Casellario Giudiziale della Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787;

- **che** con Determinazione UTC n° 124 del 25/05/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", alla Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, che ha offerto un ribasso del 16,974% sull'importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60.

Considerate le opere previste dall'appalto riguardante i **LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DIANO - CALVISI - SERRA PETRISI - CUPANI E DELLA VIABILITA' D'ACCESSO ALLA FRAZ. AGRIFOGLIO, SANT-AGOSTINO E CIMITERO COMUNALE**, giusta delibera giunta comunale n. 23 dell'08.03.2021 che ha generato il seguente quadro tecnico economico:

A) LAVORI	
A 1 Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso	€ 45 800,00
A 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 934,69
A Totale lavori e sicurezza	€ 46 734,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1 Direzione Lavori, misure contabilità, Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione comprensive di C.N.P.A.I. ed IVA come per legge	€ 4. 800,00
B2.1 Art.113 comma 2 d.leg.vo 50/16	€ 934,69
B Sommano competenze tecniche	€ 5. 734,69
B3 IVA 10% su A	€ 4. 673,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 10 408,16
<u>IMPORTO COMPLESSIVO a+b+c FINANZIAMENTO</u>	<u>€ 57 142,85</u>

Vista la relazione della perizia di assestamento del 03.02.2022 redatta dalla direzione lavori che ha generato il seguente quadro economico:

a	LAVORI		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a base d'asta		€. 45.800,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 934,69
a.3	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)		€. 46.734,69
a.4	Ribasso d'asta (16,974%) su a.1		- € 7.774,09
a.5	Totale lavori al netto del ribasso		€ 38.025,91
a	TOTALE LAVORI (a.5 + a.2)		€ 38.960,60
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif	Descrizione voce		
b.1	Lavori in economia		
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini integrative		
b.3	Imprevisti compresa IVA		
b.4	Acquisizione aree e immobili		
b.5	Spese tecniche per progettazione e studi		
b.6	Spese per direzione lavori, responsabilità progetto ecc.		€. 4.800,00
b.7	Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici		
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	10%	€. 3.896,06
b.10	IVA somme a disposizione		
b.11	Altro (specificare) Art. 113 c.2 d.lvo 50/16		€. 934,69
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.1 a b.11)		€. 9.630,75
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)		€. 48.591,35



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

Riscontrato che sul quadro economico approvato con determina sett. Tecnico n 39 dell'11.02.2022 vi è un errore formale nel non riportare le economie di gara si chiarisce con la presente che il quadro economico finale comprese le economie di gara è il seguente:

A) LAVORI	
A 1 Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso	€ 45 800,00
A 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 934,69
A 3 A detrarre ribasso d'asta del 16,974%	€ - 7.774,09
A 4 Lavori al netto del ribasso	€ 38.025,91
A Somma contrattuale A2+A4	€ 38.960,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1 Direzione Lavori, misure contabilità, Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione comprensive di C.N.P.A.I. ed IVA come per legge	€ 4 800,00
B2.1 Art.113 comma 2 d.leg.vo 50/16	€ 934,69
B Sommano competenze tecniche	€ 5 734,69
B3 IVA 10% su A	€ 3.896,06
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 9.630,75
C. ECONOMIE DI GARA	€ 8.551,50
IMPORTO COMPLESSIVO a+b+c	€ 57 142,85

Pertanto dall'appalto per i lavori di **ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DIANO - CALVISI - SERRA PETRISI - CUPANI E DELLA VIABILITA' D'ACCESSO ALLA FRAZ. AGRIFOGLIO, SANT'AGOSTINO E CIMITERO COMUNALE** sono risultate economie pari ad € 8.551,50.

Preso atto:

- **che** con Verbale del 20/08/2021 si procedeva alla consegna lavori alla CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787
- **che** con nota acquisita al prot. 361 del 01/02/2022 la D.L. a cura del Perito Edile Tucci Rodolfo a seguito di sopralluoghi, chiedeva l'autorizzazione per la stesura di una perizia di variante a parità di costo senza aumento di spesa e variazioni dell'importo contrattuale, per i lavori in oggetto, inerente alle motivazioni di seguito riportate:
 - Miglioramento della pavimentazione stradale con stesura di uno strato di tappetone;
 - Aumento delle quantità di scavo per la realizzazione delle opere;
 - Miglioramento del sistema raccolta acque piovane;
- **che** con nota n° 366 del 01/02/2022 il R.U.P. concedeva l'autorizzazione alla stesura della perizia di variante per i lavori in oggetto;
- **che** con nota acquisita al prot. n° 400 del 03/02/2022 veniva trasmessa la documentazione della perizia per i lavori in oggetto

Visto che l'attuale stanziamento a bilancio per la presente opera è imputato sul Cap. 3525, per un importo di € 57.142,85;

Preso atto:

- che i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 20/08/2021 con un tempo contrattualmente definito di giorni 45 (quarantacinque) e ultimazione in data 04/10/2021;
- che durante l'esecuzione dei lavori vi è stata una sospensione in data 27/08/2021 a causa di ritardi nell'approvvigionamento dei materiali con ripresa dei lavori in data 22 novembre 2021 ed un'ulteriore sospensione in data 09/12/2021 per la redazione della perizia di assestamento con ulteriore ripresa dei lavori in data 10/03/2022;
- che il tempo utile doveva quindi scadere 30 giorni dopo la ripresa dei lavori, solo successivamente all'approvazione della perizia avvenuta con det. n.39 dell'11.02.2022 e quindi il 09/04/2022;

- che la DD.LL. constatava che giorno 09/04/2022, i lavori appaltati erano da ritenersi ultimati e in tempo utile con la successiva redazione degli atti finali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che durante l'esecuzione dei lavori non è stata applicata alcuna penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi da parte del Direttore dei lavori Ordini di servizio;
- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve alcuna;

Visto il SAL n° 1 redatto in data 11/03/2022, per un importo lavori pari ad € 34.100,00 oltre iva
così distinti:

Visti gli obblighi assicurativi dell'Impresa esecutrice, della Ditta Calcestruzzi Veltri di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (Cosenza), P.iva 02390600787;

Accertata la regolarità contributiva mediante il DURC-ONLINE, prot.n. INAIL_32085196 del 16/03/2022;

Visti gli atti contabili redatti dal direttore dei Lavori Perito Edile Tucci Rodolfo;

Visto il Certificato di Pagamento n° 1 del 11/03/2022 per un importo pari ad € 34.100,00 oltre iva;

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il D.L.gs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti tecnico-contabili riferiti al SAL n° 1 per i lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d’accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant’Agostino e Cimitero Comunale” regolarmente eseguiti dalla Ditta Calcestruzzi Veltri di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (Cosenza), P.iva 02390600787 e liquida il saldo al credito dell’Impresa come segue:

- Importo SAL n° 1 34.100,00 €
- IVA 10 % 3.410,00 €
- **TOTALE** 37.510,00 €

;

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è: Z723152DD7;

Di dare atto che l’opera è finanziata dalla regione Calabria nell’ambito della ripartizione del Fondo per lo Sviluppo e Coesione PSC 2014-2020, legge di bilancio 2019, Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne.

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell’Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali

Di pubblicare il presente atto all’albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Raffaele Pane

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo <i>Regolamento comunale sui controlli interni</i> , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Scigliano, 20-06-2022
Il Responsabile del Servizio F.to Ing. Raffaele Pane

VISTO/PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- <i>bis</i> , comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE:
Scigliano,
Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 20/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 20-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Raffaele Pane

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 20-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Raffaele Pane

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993