



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 234 del 27-10-2023

N. Reg. Generale 399

Oggetto: POR Calabria 20142020 Azione 4.1.3. - Lavori di Avviso pubblico per il finanziamento di "Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" - AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS) lotto n. 2.

CUP: H33C18000190002 - CIG: 8177803884

Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di Ultimazione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/07/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso:

- **che** il POR FESR 2014-2020 – Asse IV – “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” promuove la riduzione dei consumi di energia mediante il sostegno mirato ad accrescere gli standard di efficienza e risparmio energetico degli edifici pubblici, a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'autoconsumo e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica;

- **che** in particolare la priorità d'investimento 4c – “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa”, mediante l'Azione 4.1.3 – “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele gestione energetica delle rete)” ha lo scopo di incentivare gli Enti pubblici ad adottare soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo l'installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele gestione), favorendo altresì la riduzione dell'inquinamento luminoso;

- **che** con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 è stato approvato “l'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” ed i relativi allegati;

- **che** con D.D. n. 6868 del 27.06.2017 sono state apportate modifiche al predetto Avviso ed è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze;

- **che** questo Ente, preso atto dell'Avviso pubblico, ha avviato tutte le procedure tecnico-amministrative per presentare un progetto per l'efficientamento della pubblica illuminazione;
 - **che** al fine di redigere il progetto di che trattasi, si è reso necessario eseguire una diagnosi energetica dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di individuare al meglio gli interventi da eseguire;
 - **che** con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27.07.2017, questo Ente ha approvato giusto progetto definitivo relativo al POR Calabria FESR 2014-2020 ASSE 4 – Azione 1.3 – Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica per un importo di € 166.700,00;
 - **che** il Comune di Scigliano ha presentato tramite sistema informativo accessibile dal sito <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>) istanza di contributo sulla linea 2 del predetto Avviso pubblico per l'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI" chiedendo il riconoscimento di un contributo di euro 150.000,00 a fronte di un progetto del costo complessivo di euro 166.700,00;
 - **che** con D.D. n. 10188 del 18.09.2017, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 84/2017, sono state apportate modifiche alle modalità di assegnazione dei punteggi relative ai criteri e subcriteri di valutazione di tipo qualitativo;
 - **che** con D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 2 dell'Avviso pubblico;
 - **che** col medesimo D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione;
 - **che** con D.D. n. 7087 del 04/07/2018 è stata riapprovata, a seguito di esame in autotutela, la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 2 dell'Avviso pubblico ed è stata disposta la concessione al Comune di Scigliano del contributo di euro 115.271,42 a valere sull'Azione 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e che quindi la quota di cofinanziamento dell'intervento risulta rimodulata in € 12.810,50;
 - **che** col medesimo D.D. n. 7087 del 04/07/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione;
 - **che** con nota prot. n. 255174/SIAR del 23.07.2018, la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Settore n. 6 – Politiche energetiche ed efficienza energetica ha notificato giusta convenzione sottoscritta digitalmente e repertoriata al n. 2032 del 20.07.2018, sottoscritta tra la sopra citata Regione ed il Comune di Scigliano in qualità di soggetto beneficiario e il cronoprogramma con le tempistiche secondo le quali realizzare l'intervento;
- Considerato che** con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13/11/2018, questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo al POR Calabria FESR 2014-2020 ASSE 4 – Azione 1.3 – Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica;
- Dato atto** che con nota prot. 284014 del 02/08/2019, in atti di questo Ente prot. N. 2572 del 02/08/2019, la Regione Calabria Comunicava lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari del fondo di che trattasi e con conseguenziale finanziamento nei confronti del Comune di Scigliano della somma di € 34.728,58 per la copertura delle somme per la realizzazione del lotto n. 2 del progetto di efficientamento della Pubblica illuminazione;
- Vista** la convenzione ed il cronoprogramma con le tempistiche secondo le quali realizzare l'intervento sottoscritti digitalmente tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano in qualità di soggetto beneficiario e repertoriati al n. 6069 del 19/11/2019 e comunicati a questo Ente in data 27/11/2019 prot. 3853;
- Considerato che** con Decreto Dirigenziale n.5875 del 27/04/2023 del Dipartimento Sviluppo economico ed attrattori culturali – Settore 05 – Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili della Regione Calabria è stato prorogato il termine di vigenza della Convenzione al 31.10.2023;
- Preso atto** che con Determinazione UTC n. 261 del 28/11/2019 questo Ufficio Tecnico procedeva con l'indizione della procedura di gara per i lavori di "AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS) – lotto n. 2";
- Considerato che:**
- il primo esperimento di gara è andato deserto;
 - era necessario procedere con l'espletamento della gara di cui in oggetto mediante procedura sul MEPA, RDO aperta a tutti gli operatori abilitati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. così come da Determina a Contrarre n. 6 del 20/01/2020;

Ritenuto che al fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, è stato necessario procedere mediante RDO (Richiesta di offerta) Aperta a tutti gli operatori economici abilitati, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A;

Considerato, nel caso specifico, l'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., determinata in base agli elementi di valutazione di cui al Disciplinare di gara.

Visto l'importo complessivo dell'appalto pari a Euro 30.322,73 (trentamila trecentoventidue/73) oltre Iva così suddiviso:

a. Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 30.000,00 (trentamila/00)

b. Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 322,73 (trecentoventidue/73);

Considerato che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il seguente: 8177803884;

Vista la Determinazione UTC n. 55 del 09/03/2020 con la quale questo Ufficio Tecnico, in merito agli interventi in oggetto nominava giusta commissione giudicatrice;

Preso atto:

- **che** la prima seduta di gara era prevista per giorno 09/03/2020 alle ore 15.30;

- **che** nei termini previsti dal bando pubblico, per la gara in epigrafe, sono pervenute n. 2 offerte per come si evince dal verbale di gara n. 1 del 09/03/2020;

- **che** in data 30/03/2020 ore 11.30 giusto verbale n.4 di seduta pubblica, la commissione di Gara dopo un'attenta analisi, una valutazione sulla congruità della documentazione prodotta e a seguito del ribasso offerto dichiarava la Ditta SAEMA S.R.L. – P.Iva 03317700791 con sede in Contrada Apostolello, 88050, Simeri Crichi (CZ), aggiudicataria per gli interventi relativi al “POR Calabria 2014–2020 Azione 4.1.3. - Lavori di Avviso pubblico per il finanziamento di “Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” - “AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS) – lotto n. 2”, la quale ha offerto un ribasso del 3,50% sull'importo a base d'asta di € 30.000,00, per un importo ribassato di € 28.950,00 a cui vanno aggiunti € 322,73 per gli Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 29.272,73 oltre Iva in misura di legge;

Vista la Determinazione UTC n. 97 del 11/05/2020 con la quale questo Ufficio Tecnico ha aggiudicato definitivamente i lavori relativi al POR Calabria 2014–2020 Azione 4.1.3. - Lavori di Avviso pubblico per il finanziamento di “Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” - “AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS) – lotto n. 2” alla Ditta SAEMA S.R.L. – P.Iva 03317700791 con sede in Contrada Apostolello, 88050, Simeri Crichi (CZ) la quale ha offerto un ribasso del 3,50% sull'importo a base d'asta di € 30.000,00, per un importo ribassato di € 28.950,00 a cui vanno aggiunti € 322,73 per gli Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 29.272,73 oltre Iva in misura di legge;

Visto il Contratto d'Appalto sottoscritto con la Ditta SAEMA S.R.L Rep. n. 4/2020 – Reg. a Cosenza il 14/07/2020 n. 8553 – Serie 1T;

Accertato che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 13/07/2020 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, sottoscritto dalla Ditta SAEMA SRL, in qualità di Impresa esecutrice – P.Iva 03317700791 con sede in Contrada Apostolello, 88050, Simeri Crichi (CZ) senza alcuna riserva;

Atteso:

- che i lavori sono stati ultimati in data 24/09/2020 oltre il tempo utile, così come si evince dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dal D.L. in pari data e sottoscritto dall'Impresa

esecutrice senza alcuna riserva;

Preso atto:

- che la D.L. Ing. Francesca Cassano, con nota prot. n. 3074 del 30/09/2020 ha trasmesso a questo Ufficio Tecnico, gli atti tecnico-contabili riferiti al I Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 14/09/2020, per un importo complessivo di € 24.820,00 a meno della quota infortuni pari allo 0,5%;
- che a seguito dell'emissione del I Stato di Avanzamento Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, in data 14/09/2020, ha emesso il Primo Certificato di Pagamento per un importo di € 24.820,00 oltre Iva al 10% pari ad € 2.482,00 e per un importo complessivo di € 27.302,00;
- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
- che la durata dell'esecuzione dei lavori, come da contratto d'appalto, era previsto in giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;
- che il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 28/08/2020;
- che i lavori subirono le seguenti sospensioni:
 - dal 03/08/2020 al 31/08/2020 pari a giorni 28;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe;
- che per effetto della suddetta sospensione l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/09/2020;
- che nel corso dei lavori fu emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per complessivi € 27.302,00;
- che il D.L., ha provveduto a redigere e a trasmettere a questo Ufficio Tecnico gli atti contabili finali per gli "Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" - "AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)" Lotto 2, depositati presso questo Ente in data 30/09/2020 prot. n. 3075;
- che lo Stato Finale dei lavori è stato redatto in data 25/09/2020 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di €29.272,73;
- che a seguito della emissione dello Stato finale, il Responsabile Unico del Procedimento, in data 25/09/2020, ha emesso il Certificato di Pagamento n.2 per un importo di € 4.452,73 oltre Iva al 10% pari ad € 445,27 e per un importo complessivo di € 4.898,00;
- che durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore;
- che, in relazione alla entità della durata dell'appalto, in accordo con l'Appaltatore, non è stata concessa alcuna anticipazione all'impresa;
- che i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori;
- che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;
- che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- che l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INAIL n. 19319334-59 (PAT n. 21882034 PAT impiantistica n.36100722);
- che l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;
- che in sostituzione del Rup, Geom. Piccolo Maurizio, è stato nominato il Geom. Pasquale Guido, già dipendente di questo Ufficio Tecnico con l'incarico di Istruttore Tecnico e liquidato con det. n. 103 del 23.04.2021;
- che con det. n. 270 del 02.12.2020 è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 14/09/2020 ed il Certificato di Pagamento N. 1 riguardanti i lavori relativi POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3. - Lavori di Avviso pubblico per il finanziamento di "Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" - alla Ditta SAEMA SRL, in qualità di Impresa esecutrice - P.Iva 03317700791 con sede in Contrada Apostolello, 88050, Simeri Cricchi (CZ) per un importo di € 24.820,00 oltre Iva al 10% pari ad € 2.482,00 e per un importo complessivo di € 27.302,00;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori;

Visto il Conto Finale dei lavori;

Vista la Relazione sullo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L.;

Ritenuto dover procedere all'approvazione degli atti di cui ai precedenti punti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria DIPARTIMENTO n. 14 - Politiche Energetiche, mediante POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3 D.D. n. 7087 del 04.07.2018 - Convezione Rep. N. 2032 del 20/07/2018 - Convezione Rep. N. 6069 del 19/11/2019 e imputati sul Cap. 3466/2018;

- Di dare atto che con Decreto Dirigenziale n.5875 del 27/04/2023 del Dipartimento Sviluppo economico ed attrattori culturali – Settore 05 – Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili della Regione Calabria è stato prorogato il termine di vigenza della Convenzione al 31.10.2023;

- Di approvare gli atti tecnico-contabili, certificato di pagamento n.2 riferiti allo stato Finale dei lavori per gli *“Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni”* - *“AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI SCIGLIANO (CS)”* Lotto 2, debitamente firmati dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Cassano e dalla Ditta SAEMA SRL, in qualità di Impresa esecutrice – P.Iva 03317700791 con sede in Contrada Apostolello, 88050, Simeri Crichi (CZ) per un importo complessivo pari a 32.200,00 IVA compresa al 10%;

- Di approvare il Certificato di Ultimazione Lavori, il Conto Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L.;

- Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori, si provvederà con successivo atto determinativo, previo accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore;

- Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

- Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge.

Il Rup

Geom. Pasquale Guido

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sara Bloise

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 27-10-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Sara Bloise

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 27-10-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 27-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 30-10-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 30-10-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Sara Bloise

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 30-10-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Sara Bloise

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993