



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 249 del 22-11-2023

N. Reg. Generale 427

Oggetto: CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL d.l. 50/2022 e Atto di liquidazione parziale "Lavori di Manutenzione ed efficientamento energetico edificio comunale". Assegnazione del contributo per la realizzazione dei progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. CUP:H39J21001320005 CIG: 8893212EB1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 13/11/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso Che l'art. 1, commi da 29 a 37 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, per gli anni dal 2020 al 2024, prevede l'assegnazione ai comuni di contributi ai comuni per:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 289 dell'11 novembre 2020 che, all'art. 1, comma 2 stabilisce che i contributi aggiuntivi sono assegnati ai comuni in base alla quota stabilita per fascia di popolazione ovvero negli stessi importi stabiliti dal decreto 30 gennaio 2020;

Considerato Che in base al citato decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, il comune di Scigliano rientra nella fascia di popolazione inferiore a 5000 abitanti per la quale è previsto un contributo di € 100.000,00;

Preso Atto Che, in base al combinato disposto della legge n. 160/2019 (commi da 29 a 37) e del comma 29/bis introdotto dal D.L. 104/2020, il contributo assegnato al comune per l'anno 2021 ammonta ad € 100.000,00;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09/04/2021, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per l'intervento di - "LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE" per un importo di € 100.000,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio tecnico N. 134 del 01/06/2021, con cui si conferiva l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva - esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi a "LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE", all'Arch. Biagio Morrone, P. IVA 02539080784, con sede in via Crati, 30/C- 87036 Rende (CS) ed iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza al n.751;

Vista la Delibera di Giunta n° 64 del 01/09/2021 con la quale si approvava il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento di "LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE", redatto dal tecnico incaricato, Arch. Biagio Morrone, per un importo complessivo pari a € 100.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO COMUNALE		
A) LAVORI		€ 77.028,53
a detrarre:		
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.595,20
	Importo lavori a base d'asta	€ 75.433,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€ 12.356,57
DI CUI:		
1) SPESE GENERALI TOTALE		€ 10.400,00
1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		€ 10.400,00
	Progettazione Definitiva/Esecutiva, Cordinam. Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione- Direzione Lavori	€ 10.400,00
2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici		€ 416,00
3) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)		€ 1.540,57

SPESA TOTALE SOSTENUTA	€ 89.385,10
C) IVA SUI LAVORI E SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.082,37
1) IVA SUI LAVORI (10 %)	€ 7.702,85
2) IVA SU SPESE GENERALI (22 %) solo su residuo competenze tecniche	€ 2.379,52
D) IMPREVISTI (IVA 10% INCLUSA)	€ 532,53
E) ECONOMIE DI PROGETTO	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D)	€ 100.000,00

Visto che dal Quadro Economico approvato con delibera di Giunta n. 64 del 01.09.2021 risulta il seguente importo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi:

- € 75.433,33 importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso;
- € 1.595,20 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Visto: l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 134 del 01/06/2021, veniva affidato l'incarico per la Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L. 81/2008, per i Lavori in oggetto, all'Arch. Biagio Morrone, iscritto all'ordine degli Arch. Della Provincia di Cosenza al n° 751 e professionista di fiducia di questo ente;

Considerato:

- **che** bisogna affidare i lavori di cui in oggetto ad una Ditta specializzata nel settore e avente adeguati requisiti;
- **che** con l'unica apertura dell'offerta economica viene proposto come aggiudicatario provvisorio la ditta G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796 per un importo contrattuale offerto di € 76.259,11 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA con un ribasso percentuale 1,02 sul prezzo posto a base di gara. In riferimento ai “LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE”, la Ditta G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796
- **che** con verbale del 14/10/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in via provvisoria dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE”, alla Ditta G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796, che ha offerto un ribasso del 1,02% sull'importo lavori soggetti a ribasso corrispondente ad un prezzo offerto di € 74.663,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.595,20, per un totale da contrattualizzare pari ad € 76.259,11;

Preso atto:

che sono stati verificati da parte di questo ente i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

che per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), il Certificato Fallimentare, Certificato del Casellario Giudiziale della Ditta G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796;

che con Determinazione UTC n° 227 del 14/10/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE ", alla Ditta G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796, che ha offerto un ribasso del 1,02% sull'importo lavori soggetti a ribasso, corrispondente ad un prezzo offerto di € 74.663,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.595,20, per un totale da contrattualizzare pari ad € 76.259,11;

che con Determina 35 del 09/02/2022 veniva anticipato il 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 16.777,00 con mandato di pagamento n° 89 del 11/02/2022;

che con Determina n° 133 del 10/06/2022 veniva liquidato in acconto per competenze tecniche, direzione lavori e coordinamento della sicurezza l'Arch. Biagio Morrone per un importo complessivo di €. 8.112,00 con mandato n° 387 del 15/06/2022;

che con nota acquisita al prot. 3980 del 02/11/2022 la D.L. a cura dell'Arch. Biagio Morrone a seguito di sopralluoghi, chiedeva l'autorizzazione per la stesura di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs 50/2016 per i lavori in oggetto;

che con stessa nota n° 3980 del 02/11/2022 il R.U.P. concedeva l'autorizzazione alla stesura della perizia di variante per i lavori in oggetto;

che con nota acquisita al prot. n° 4302 del 23/11/2022 veniva trasmessa la documentazione della perizia per i lavori in oggetto;

Vista la Determina n. 292 del 23/11/2022 con la quale si approvava la perizia di variante e veniva a definire un nuovo Quadro Economico;

Preso Atto:

che con Verbale del 14/10/2021 si procedeva alla consegna lavori alla G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796;

che la Direzione Lavori in data 04/12/2022 ha accertato l'effettiva conclusione dei lavori di che trattasi in tempo utile, il tutto come da Verbale in contraddittorio acquisito dal Comune di Scigliano al prot. n. 4497 del 07.12.2022;

che in data 03/12/2022 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 33.389,02 oltre IVA al 10%, sottoscritto

dal DL e dall'impresa Affidataria in data 03/12/2022 ed acquisito dal Comune di Scigliano al prot. n. 4497 del 07.12.2022;

che in data 05/12/2022 il Direttore dei lavori ha redatto la Relazione sul conto finale e in data 06.12.2022 il certificato di regolare esecuzione di cui al prot. n. 4497 del 07.12.2022, con il quale propone la liquidazione all'impresa del saldo finale dei lavori pari ad € 33.389,02 oltre IVA, al netto degli acconti corrisposti;

Dato Atto che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO -STATO FINALE				
LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO COMUNALE			A SEGUITO APPALTO	VARIANTE N°1
A) LAVORI		€ 77.028,53		€ 78.589,18
a detrarre:				
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.595,20	€ 1.595,20	€ 1.595,20
A2	Importo lavori a base d'asta	€ 75.433,33		€ 76.993,98
A3	Ribasso d'asta 1,02 su A2		€ 769,42	€ 785,34
	Lavori al netto del ribasso A2 - A3		€ 74.663,91	€ 76.208,64
	Importo netto di contratto		€ 76.259,11	€ 77.803,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€ 12.356,57	€ 12.356,57	€ 13.500,57
DI CUI:				
1) SPESE GENERALI TOTALE		€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 11.500,00
1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 11.500,00
	Progettazione Definitiva/Esecutiva, Cordinam. Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione- Direzione Lavori	€ 10.400,00	€ 10.400,00	

2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici	€ 416,00	€ 416,00	€ 460,00
3) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)	€ 1.540,57	€ 1.540,57	€ 1.540,57
SPESA TOTALE SOSTENUTA	€ 89.385,10	€ 88.615,68	
C) IVA SUI LAVORI E SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.082,37	€ 10.005,43	€ 8.695,58
1) IVA SUI LAVORI (10 %)	€ 7.702,85	€ 7.625,91	€ 7.780,38
2) IVA SU SPESE GENERALI (22 %) solo su residuo competenze tecniche	€ 2.379,52	€ 2.379,52	€ 915,20
D) IMPREVISTI (IVA 10% INCLUSA)	€ 532,53		
E) ECONOMIE DI PROGETTO		€ 1.378,89	-
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato finale al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'impresa G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796.;

Essendo l'ultimazione avvenuta in tempo utile;

Risultando dallo stato finale dei lavori emesso in data 03/12/2022 l'ammontare complessivo di € 77.803,84 oltre IVA, da cui detrarre le anticipazioni e gli acconti già corrisposti, con residuale importo a saldo da liquidare all'appaltatore pari a € 33.389,02 oltre IVA;

Non essendo stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori;

Non essendo stati prodotti durante l'esecuzione dei lavori danni diretti ed indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;

E' necessario procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno per l'appalto in oggetto per un importo complessivo pari a € 1.540,57 (di cui € 1.232,45 incentivo ex art. 113 ed € 308,114 da destinare a Fondo per l'innovazione) sulla base di quanto disciplinato dal vigente Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'erogazione degli incentivi per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 7 comma 2 lettere b) e c);

Visto il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 4497 del 07.12.2022 Comune di Scigliano

Visto che l'attuale stanziamento a bilancio per la presente opera è imputato sul Cap. 3524 bilancio 2021, per un importo di € 91.089,97 oltre cassa ed IVA come per legge;

Visti il DURC regolare dell'impresa esecutrice con scadenza il 12/01/2024 numero protocollo INPS_37540601;

Vista la proposta del RUP Geom. Pasquale Guido di approvazione dello Stato Finale dei Lavori corredato dei relativi allegati, di cui alla nota prot. n. 4497 del 07.12.2022 Comune di Scigliano;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Vista la determina n 309 del 07-12-2022 con cui è stato approvato lo stato finale e contestuale liquidazione;

Preso atto dell'istanza ADEGUAMENTO PREZZI ai sensi del D.L. 50/2022 ART. 26 presentata dalla DITTA CALCESTRUZZI VELTRI in data 18.08.2022 prot. 2967;

Considerato che non vi è capienza nel quadro economico d'appalto visto che le economie derivanti dal ribasso d'asta non sono state richieste alla REGIONE CALABRIA in fase di rendicontazione finale;

Ritenuto pertanto vista l'insufficienza di fondi dover attingere al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» ai sensi del comma 4 dell'art. 26 D.L. 50/2022;

Visti gli atti contabili trasmessi dal DIRETTORE DEI LAVORI, arch. Biagio Morrone in applicazione dell'art. 26 D.L.50/2022

Visto il CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

Visto il D.L.gs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare gli atti contabili riferiti al CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 per Lavori di Manutenzione ed efficientamento energetico edificio comunale". Assegnazione del contributo per la realizzazione dei progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. CUP:H39J21001320005 CIG: 8893212EB1 per la somma di Euro 5195,51



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

di liquidare parzialmente l'importo il credito dell'operatore G.E.V. NEW EVOLUTION srl con sede in Martirano Lombardo (CZ) CAP 88040 – Via C.da Vinci n° 3 – C.F. e Partita IVA 03164460796 di € 2597,76 oltre IVA, ;

Di dare atto che la restante somma sarà liquidata all'Impresa esecutrice avverrà ad incasso della somma richiesta al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche»

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è: 8893212EB1;

Di dare atto che l'opera è finanziata mediante contributo del Ministero dell'Interno Decreto n. 289 dell'11 Novembre 2020 art. 1, comma 2;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 22-11-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Guido

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 22-11-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 22-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 22-11-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 22-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Pasquale Guido

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 22-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993