



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 300 del 22/12/2023

N. Reg. Generale 488

Oggetto: D.M. 14 gennaio 2020 - Determina di Liquidazione per lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione, lotto N. 1"

Atto di approvazione dello stato finale e Certificato di Regolare esecuzione.

CIG: A00799CBC0 - CUP: H36I22000340006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 13/11/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

- **Premesso** che l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- **Rilevato** che:
 - ai sensi dell'art. 1, c. 30, L. n°160/2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 01/01/2018, e che al Comune di Scigliano è stato concesso un contributo di € 50.000,00, trattandosi di comune con popolazione minore o uguale a 5000 abitanti;
 - a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;
- **Atteso** che l'Amministrazione comunale, con il contributo assegnato, intende realizzare un intervento di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale;
- **Premesso che** l'intervento di che trattasi presenta la seguente tematica PNRR: M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica -I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei

Comuni ed il seguente codice e descrizione target: M2C4-15I2.2-Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2;

- **Dato atto** che l'intervento non è previsto in alcun documento programmatico dei lavori di questo Ente, poiché di importo inferiore ad € 100.000,00, risultando pertanto aggiuntivo e non ha già ottenuto finanziamenti a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- **Dato atto** che è stato generato il CUP dell'intervento: H36I22000340006;
- **Vista** la Delibera n. 63 del 07/08/2023 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Pasquale Guido, dipendente del Comune di Scigliano.
- **Considerato** che l'opera di realizzazione presenta i seguenti elaborati, che anche se non allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale:
 1. Relazione Tecnica Specialistica
 2. Relazione DNSH
 3. Relazione CAM
 4. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 5. Piano di sicurezza e di coordinamento
 6. Computo metrico
 7. Elenco prezzi
 8. Analisi dei prezzi
 9. Stima incidenza manodopera
 10. Stima incidenza sicurezza
 11. Quadro economico
 12. Cronoprogramma
 13. Schema di contratto e CSA
 14. Elaborati grafici

ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		44.642,86 €
A.1	di cui lavori a base d'asta		35.595,07 €
A.2	Sicurezza non s.a r.		1.601,66 €
A.3	manodopera non soggetta a ribasso		7.446,13 €
B	SPESE GENERALI E IVA		
B.1	Progettazione esecutiva e Dir. Lavori		- €
	Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione e prog.		
B.2	Art 113 D.Lgs 50/2016	2%	892,86 €
	TOTALE B		892,86 €
	Iva sui lavori 10% su A	10%	4.464,29 €
	Iva su spese generali 22% su B.2	22%	- €
C	TOTALE SPESE GENERALI E IVA		5.357,14 €
	Importo del progetto (A+C)		50.000,00 €

- **Considerato** che:
 - l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore ad € 150.000,00 e che ai sensi del D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020 e del D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 2021, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante RdO previa consultazione di uno o più operatori economici iscritti all'elenco dei fornitori di fiducia istituito sulla piattaforma Traspare che, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale, siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e tecnica professionale proporzionati al contratto da affidare;

- ai sensi dell'art. 50 del Codice, le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento delle procedure individuate dall'anzidetto articolo, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
- è stato acquisito il CUP H36I22000340006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- **Tenuto conto che** il Comune di Scigliano è ente capofila della C.U.C. SAVUTO (Centrale Unica di Committenza) tra i Comuni di Scigliano, Panettieri, Carlupoli, Parenti e Soveria Mannelli;
- **Visto** l'articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU con il quale si stabilisce che gli stati membri devono provvedere affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alle pubbliche amministrazioni siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici con caratteristiche non discriminatorie e senza limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione;
- **Atteso** inoltre:
 - che per quel che attiene le procedure negoziate sotto-soglia comunitaria, l'estrema diffusione del mercato elettronico di Consip (beni e servizi e, di recente, anche manutenzione lavori) consente eventualmente alle stazioni appaltanti di gestire già lo scambio di comunicazioni in modalità elettroniche con i fornitori durante la procedura di affidamento.
 - che invece per le procedure ordinarie e per tutto quello che non può passare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, le stazioni appaltanti, saranno obbligate a dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement o delegare la gara ad una Centrale di Committenza già "attrezzata" per la gestione telematica della stessa;
- **Preso atto che**, ai sensi all'art. 58, comma 2 del D.lgs. n.36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- **Dato atto che**, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023 e dell'articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Che con Determina n° 198 del 13/09/2023 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva dei lavori di **"Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione, lotto N. 1"** alla Ditta ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti con sede in C.da Aurisana, snc – 87035 Lago (CS), P.Iva: 02788750780 che ha offerto un ribasso del 1,70% sull'importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 44.642,86), corrispondente ad un prezzo offerto di € 34.989,95 oltre oneri della sicurezza pari ad € 9.047,79, per un totale da contrattualizzare pari ad € 44.037,74;

Che a seguito dell'aggiudicazione definitiva il quadro Economico veniva così rimodulato:

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO € 44 642.86

B) ONERI PER LA SICUREZZA E COSTI MANODOPERA € 9 047.79

B1) O.D. Oneri considerati direttamente nella stima dei lavori (2,464%) € 1 601.66

B2) Costi della manodopera € 7 446.13

C) IMPORTO LAVORI DA SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA (A - B1) € 35 595.07

C1) Ribasso d'asta del 1,70% su C € 605.12

C2) Importo al netto del ribasso (C-C1) € 34 989.95

C3) Importo per l'attuazione degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera € 9 047.79

C4) Importo di contratto (C2+C3) **€ 44 037.74**

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 5 962.26

D1) IVA sui lavori 10.0% di C4 € 4 403.77

D2) € 300.00

D3) C.N.P.A.I.A. 4.0% di (D2) € 12.00

D4) IVA sui compensi tecnici 22.0% di (D2+D3) € 68.64

D5) Incentivo RUP 2.0% di A € 892.86

D6) Economie da ribasso d'asta € 284.98

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 50 000.00

Che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi da parte del Direttore dei Lavori Ordini di Servizio;
Che durante l'espletamento dei lavori non sono state apposte riserve alcuna;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 22/12/2023 per un importo contrattuale pari ad € 44.037,74 (di cui 9.047,79 per oneri di sicurezza)

Da cui dedotto:

Ammontare dello stato finale € 44.037,74

RESTANO € 0.00

che con verbale del 15/09/2023 si è provveduto all'aggiudicazione dei **"Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione, lotto N. 1"**, alla Ditta ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti con sede in C.da Aurisana, snc – 87035 Lago (CS), P.Iva: 02788750780;

Di impegnare l'importo di € 44.037,74 sul Capitolo di Bilancio n°3467 Cod. 17.01-2.05.99.99.999

C.E. secondo le seguenti modalità: - CIG: A00799CBC0 – CUP: H36I22000340006 a favore dell'Impresa ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti S.a.s. con sede in Contrada Aurisana snc, Lago (CS), 87035 - P.IVA:02788750780;

Visti gli obblighi assicurativi dell'Impresa esecutrice, della Ditta ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti con sede in C.da Aurisana, snc – 87035 Lago (CS), P.Iva: 02788750780;

Accertata la regolarità contributiva mediante il DURC-ONLINE, prot.n. INAIL 40626046 DEL 04/10/2023 con scadenza 01/02/2024;

Accertata la regolarità di inadempienza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

Visti gli atti finali;

Visto il Certificato di Ultimazione lavori;

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

- **Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento, acquisito mediante SIMOG, è A00799CBC0;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti/Responsabili la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- **Visto** il Decreto Sindacale con il quale al sottoscritto è stata conferita la posizione organizzativa nonché nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Scigliano;
- **Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il regolamento sui controlli interni;
 - **che** per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), il Certificato Fallimentare, Certificato del Casellario Giudiziale della Ditta ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti con sede in C.da Aurisana, snc – 87035 Lago (CS), P.Iva: 02788750780,;
 - Considerato che con prot. 5650 del 17/10/2023 l'Ing. Maria Immacolata Rizzuto rassegnava le dimissioni dall'incarico di Direttore dei Lavori sostituito dal Geom. Guido Pasquale;
 - Considerato che con Determina n. 276 del 11/12/2023 si procedeva all'affidamento di incarico RUP al Geom. Guido Pasquale in sostituzione dell'Ing. Sara Bloise la quale con prot. n. 5654 del 18/10/2023 rassegnava le dimissioni da tale incarico;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti Tecnici contabili riferiti allo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di **“Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione, lotto N. 1”** alla Ditta ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti con sede in C.da Aurisana snc – 87035 Lago (CS), P.Iva: 02788750780 e liquida il saldo al credito dell'Impresa come segue:

- Importo stato finale 39.633,97
- IVA 10% 4.403,77
- TOTALE 44.037,74

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è: **A00799CBC0**;

- Di dare atto a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile della CUC Savuto per i provvedimenti di competenza;
- Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Scigliano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Guido Pasquale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo <i>Regolamento comunale sui controlli interni</i>, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Scigliano, 21-12-2023 Il Responsabile del Servizio F.to Pasquale Guido
--

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 21-12-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 21-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Pasquale Guido

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 21-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993