



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **71** DEL **12/02/2021**

AREA TECNICA

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE/COPIA
DETERMINAZIONE N° 51

DEL 12/02/2021

OGGETTO:

Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA - CUP: H36J17000270002 - CIG: 7722237F8D.
Determina a contrarre ed approvazione schema appendice di contratto d'appalto, a seguito di perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, Dlgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che:

- la Regione Calabria, con deliberazione n. 160 del 13/5/2016, ha preso atto ed approvato il “Patto per lo sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio”, unitamente all'elenco degli interventi prioritari;
- la Delibera CIPE n. 26 del 11/8/2016, pubblicata sulla G. U. n. 267 del 15/11/2016, “Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, ha assegnato le risorse finanziarie per la realizzazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con la DGR n. 160/2016;
- la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale riporta le modalità attuative della Delibera CIPE 26/2016;

Visto:

- il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, approvato con DGR n. 497 del 6/12/2016, al capitolo 26 riporta la “Ricognizione sui siti di bonifica e le attività avviate dalla Regione Calabria per il superamento dell'inquinamento;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 “Ambiente e Territorio” n. 2718 del 13/3/2017, recante ad oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Individuazione degli interventi per il settore prioritario “Rischio Ambientale” – Intervento strategico “Bonifiche”, è stato approvato, nell'allegato

“A” al medesimo, l’elenco dei siti da finanziare con le risorse del “Patto per lo sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio” e relativi importi stanziati FSC 2014/2020;

Vista:

– la nota Prot. n. 204802/SIAR del 21/6/2017, debitamente acquisita al protocollo comunale in data 27/6/2017, al n. 1914, con la quale la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, ha comunicato la concessione di un finanziamento di € 683.074,95 per l’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003 – Comune di Scigliano”;

– la nota Prot. n. 259785 del 08/08/2017, con le quali la Regione Calabria, Dipartimento 11 Ambiente e Territorio, ha trasmesso gli schemi di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano (Ente beneficiario), in ordine ai predetti due interventi e relativi importi stanziati, nonché da individuare il soggetto delegato alla sottoscrizione della predetta convenzione;

– la nota Protocollo Generale SIAR n. 0302518 del 28/09/2017, la Regione Calabria, trasmetteva giusta convenzione repertoriata (Rep. n. 1554 del 27/09/2017) inerente l’intervento di chiusura post operativa del ripristino ambientale della discarica RSU in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Preso atto:

– che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico n. 20 del 15/12/2006 veniva approvato il progetto esecutivo relativo post-gestione e ripristino ambientale della discarica sita in Loc. Foresta di questo Comune;

– che con Decreto del Dirigente del 11/02/2010 prot. n. 1051 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 1188 del 15/02/2010, depositato agli atti di codesto Ente prot. n. 688 del 11/03/2010, la Regione Calabria, esprimeva parere favorevole con prescrizioni al progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 36/03 – progetto di chiusura post-operativa e ripristino ambientale della discarica RSU in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 04/12/2018 questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo all’Adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano inerente l’intervento di chiusura post operativa del ripristino ambientale della discarica RSU sita in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Preso atto che con Determina UTC n. 207 del 10/12/2018 si procedeva ad un’indizione di Procedura Aperta a ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’intervento denominato Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 3 dell’art. 60 del D.lgs. 50 del 2016;

Vista la Determinazione UTC n. 77 del 15/04/2019, con la quale questo Ufficio Tecnico aggiudicava definitivamente i lavori di “Realizzazione dei lavori di adeguamento dell’ex discarica località Foresta” del Comune di Scigliano al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 che ha conseguito con punteggio di 78,78/100 e che ha offerto un prezzo di euro 473.657,36, cui vanno aggiunti euro 16.271,84, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale di € 489.929,20 oltre Iva nella misura di legge;

Visto il Contratto d’Appalto sottoscritto con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, Rep. n. 4/2019 del 18/06/2019 – Reg. a Cosenza il 05/08/2019 n. 2139 – Serie 1T;

Accertato che i lavori sono stati consegnati all’Impresa esecutrice il 04/07/2019 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, sottoscritto dalla Ditta Ferraro SRL, in qualità di Impresa esecutrice del CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 senza alcuna riserva;

Preso atto:

- che la D.L., durante l’esecuzione, ha inserito delle nuove lavorazioni ed al contempo ne ha stralciato delle altre, il tutto dettato da rilevanze impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale credendo opportuno

realizzare alcune opere aggiuntive ed al contempo apportare alcune migliorie alle lavorazioni previste in progetto che si sono rese necessarie nel corso dell'avanzamento dei lavori. Tutto ciò ha richiesto da una parte lo stralcio delle somme a disposizione per alcune opere in favore di altre, dall'altra il recupero e l'assorbimento delle economie di gara;

- che l'economie di gara sono utilizzate per lavori aggiuntivi finalizzati alla formazione di un miglior rilevato al piede della discarica, lo stesso assolverà due funzioni molto importanti in termini di stabilità: la prima quella di "spezzare" il pendio nella porzione basale, andando a sostenere meglio il carico del terreno previsto al di sopra del telo HDPE e del pacchetto di teli di copertura/protezione; la seconda aumenta la capacità di deflusso superficiale delle acque meteoriche maggiorando, di fatto, il funzionamento dell'attuale strato di drenaggio esistente alla base della discarica ;
- che la perizia medesima non altera la natura generale del contratto;

Considerato:

- che con nota del 28/11/2020 prot. n. 3872 questo Ufficio Tecnico avanzava alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara per la copertura finanziaria di lavori suppletivi dipendenti da circostanze non previste e non prevedibili e correlati ad eseguire ulteriori opere aggiuntive ed al contempo apportare alcune migliorie alle lavorazioni previste in progetto che si sono rese necessarie nel corso dell'avanzamento dei lavori, rispettando comunque i parametri percentuali per gli oneri aggiuntivi previsti nel QTE, sempre restando all'interno del finanziamento concesso;
- che con nota prot. SIAR n. 176935 del 28/05/2020 la Regione Calabria, nell'assentire alla richiesta di cui sopra e avendo esaminato la documentazione, acconsentiva all'utilizzo dell'economie derivanti dal ribasso d'asta per lavori complementari;
- che con nota prot. n. 2970 del 21/09/2020 la Direzione Lavori, trasmetteva ufficialmente copia degli elaborati di Perizia;

Visto il quadro economico di perizia così come di seguito riportato:

LAVORI			POST AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A	A.1	Lavori a misura	€ 513.728,16	€ 564.071,18
	A.2	Oneri per la Sicurezza	€ 16.271,84	€ 15.866,00
Importo complessivo dell'appalto			€ 530.000,00	€ 579.937,18
		Ribasso di gara	€ 40.070,80	€ 43.997,55
		Importo Contrattuale dei lavori + sicurezza	€ 489.929,20	€ 535.939,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B	B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Indagini in campo ambientale	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
totale B			€ 0,00	€ 0,00
C	C.1	Progetto Esecutivo (adeguamento) - Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 37.850,00	€ 37.850,00
	C.2	Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. (nonché supporto alla verifica progetto)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	C.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00
	C.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, A.N.A.C. (compreso cassa previdenziale ed iva come per legge)	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	C.5	ARPACAL - Assistenza alle Indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	C.6	Pubblicità	€ 2.500,00	€ 2.500,00

	C.7	Collaudo Tecnico - Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	C.8	Spese per funzionamento Centrale Unica di Committenza	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	C.9	Imprevisti (compresi di IVA)	€ 6.574,47	€ 0,00
totale C			€ 84.524,47	€ 77.950,00
IVA ED ALTRE IMPOSTE				
	D.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 48.992,92	€ 53.593,96
	D.2	I.V.A. su accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche	€ 0,00	€ 0,00
	D.3	Cassa di previdenza sulle competenze tecniche: 4% di c.1, c.2 e c.7	€ 2.134,00	€ 2.134,00
	D.4	I.V.A. sulle altre spese 22% di c.1, c.2, c.5, c.6, c.7 e d.3	€ 13.416,48	€ 5.453,54
totale D			€ 64.543,40	€ 61.181,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 149.067,87	€ 139.131,50
Sommano (A+C+D)			€ 638.997,07	€ 675.071,13
Economie di gara + I.V.A. sulle altre spese 22% di c.1			€ 44.077,88	€ 8.003,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 683.074,95	€ 683.074,95

Vista la determinazione n. 207RS/311RG del 28.09.2020, mediante la quale si approvava perizia di variante con quadro economico di cui sopra, per lavori aggiuntivi finanziati con le economie derivanti dal ribasso registrato in sede di gara;

Considerato la necessità di procedere alla stipula di appendice di contratto di appalto per la esecuzione dei suddetti lavori nella forma pubblica amministrativa ex art. 32 co. 14 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Tanto premesso e considerato;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto della modifica, per effetto della perizia di variante approvata con determinazione n. 207RS/311RG del 28.09.2020, del Contratto d'Appalto sottoscritto con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, Rep. n. 4/2019 del 18/06/2019, registrato a Cosenza il 05/08/2019 n. 2139 – Serie 1T;

Di dare atto che il suddetto contratto può essere legittimamente modificato, e che può procedersi a contrattare con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, mediante stipula di appendice al contratto Rep. n. 4/2019 del 18/06/2019, senza necessità di una nuova procedura, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, Dlgs 50/2016;

Di approvare lo schema di appendice di contratto, allegato alla presente determinazione, per lavori comprensivi di oneri di sicurezza, per un complessivo importo di € 46.010,43, oltre Iva in misura di legge, da stipulare con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL;

Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria, Dipartimento 11 Ambiente, giusta Convenzione

stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di Scigliano.

Di dare atto che si procederà a stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa richiedendo all'uopo al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 TUEL di procedere al rogito.

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 51 DEL 12/02/2021

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 12/02/2021

Lì, 12/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 12/02/2021 al 27/02/2021

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane